

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE FLOR BLANCA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 30EPR0035F, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BLANCA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0017	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, CIMENTACIÓN.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.20X1.20X20 CM. DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON UNA PARRILA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 X 0.90 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 35 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS Del No. 4 (1/2"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA.- REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 35 X 35 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM., SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN ARMADURA PRINCIPAL DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 (7.78 KG x ML) EN CAJA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.552 KGxML) PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2" CAL.12 (5.66 KG x ML), SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO (0.996 KGxML) EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 12, (2.82 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, (99.59 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL EN EXTREMOS Y CUERDA INFERIOR DE CERCHA; ACARREOS.- CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO., ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.			
R.F.C.	SCC180425KH7	REG. SEFIPLAN	27177	REG. H. AYTO. MAV024

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0017	
FECHA	29 DE JULIO DE 2020	
IMPORTE	\$ 926,703.02	
FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	18 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	05 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 926,703.02
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 278,010.91		
(1N) UNO NORMAL	\$ 314,546.16	\$ 94,363.85	
(2N) DOS NORMAL	\$ 556,234.78	\$ 166,870.43	
(3F) TRES FINIQUITO	\$ 55,922.08	\$ 16,776.62	
TOTAL	\$ 926,703.02	\$ 278,010.91	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 926,703.02	\$ 278,010.91	\$ 926,703.02



Putur

[Signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. IGNACIO ABURTO BARCENAS

REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA




PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021