



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE ACTOPAN - LA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0032	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13,200-120/240V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR2A PARA TRANSFORMADOR BIFÁSICO AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS BAJO ESTRUCTURA TIPO VOLADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA 3K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD30 DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EM-MT601 PARA EQUIPO DE MEDIA TENSION RED AEREA, CONSIDERA CRUCETAS DE MONTAJE Y CORTACIRCUITOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO, INCLUYE: FLETE DEL EQUIPO DE MEDICION DE ALMACEN DE CFE UBICADO EN LA CD DE XALAPA A LA OBRA, MONTAJE Y CONEXIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED DE 50W, PARA ALUMBRADO PÚBLICO, (SIN INCLUIR POSTE), INCLUYE: BRAZO DE 120 X 1 1/2 GALVANIZADO Y ABRAZADERA BS, MATERIAL PARA CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AWG, PARA LIMENTACION DE LUMINARIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA PARA TRAMITACION DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS NOM-SEDE001-2012 PARA REALIZAR CONTRATO DEL SERVICIO ELECTRICO CON UNA CARAGA DE HASTA 50 KW DE DEMANDA A CONTRATAR, INCLUYE: ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION AVERIFICAR FIRMADO POR UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREPARACION PARA MEDICION EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MUERE DE CONCRETO HECHO EN SITIO, BASE PARA MEDIDOR DE 13 TERMINALES 20A, INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA BASE Y CONEXION DEL SISTEMA DE TIERRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: PREPARACION PARA RECIBIR ACOMETIDA ADOSADA A CASA CON ITM 1X30A, MUFA, TUBO GALVANIZADO DE 35MM, BASE PARA MEDIDOR 1F-100A, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO DE 0.40X0.40X0.40, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO, BANCO DE DUCTOS PARA ALUMBRADO DE 1 VIA DE TUBO PAD DE 2", EN TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO Y ACARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION A EDIFICIO 2F-3H CON CABLE THW-LS CAL 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO, REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA TRIFASICA, RETENCIONADO DE CONDUCTORES, RETENCIONADO DE RETENIDAS, VERIFICACION DE LOS SISTEMAS DE TIERRA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, REALIZACION DE PODA Y BRECHA DEL DERECHO DE VIA DE LA LINEA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. LIBERADO LOS CONDUCTORES Y ESTRUCTURAS DE RAMAS Y MALESA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	YASMIN PEREZ LOPEZ				
R.F.C.	PELY590830PVA	REG. SEFIPLAN	5067	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0032	
FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2019	
IMPORTE	\$ 600,000.00	
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	31 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	600,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 180,000.00			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 509,911.36	\$ 152,973.41		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 90,088.64	\$ 27,026.59		
TOTAL	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00	\$	600,000.00



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA



---

C. YASMIN PEREZ LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE YASMIN PEREZ LOPEZ

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



---

LIC. JOSE PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ



**PRESIDENCIA**  
2018-2021

SINDICO




---

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



**SINDICATURA**  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



---

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS**  
2018-2021