

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA:	"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0030	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>DRENAJE.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO, EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III (ROCA) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO SECO, PLANTILLA APIZONADA DEL 85 A 98% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE 10 A 30 CM PROMEDIO ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, COMPACTADA CON PIZON DE MANO, ACARREOS POR MEDIO MECANICOS DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, LIMPIEZA ETC, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 150MM DE DIAMETRO SERIE 25 PARA DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM DE DIAMETRO SERIE 25, REGISTRO DE 60X60X100 CM (MEDIDAS INTERIORES) FORMADO CON TABIQUE ROJO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM, CHAFLAN PULIDO DEL MISMO MATERIAL CON MEDIA CAÑA DE TUBO DE CONCRETO DE 10 CM INCLUYE: REPISON PERIMETRAL PARA ASENTAR TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. DE SECCION 10X15CM, TAPA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, Y MEDIDAS DE 75X75 CM ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15CMS. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN: HASTA 1.50M DE PROFUNDIDAD ASENTADO EN PEDACERIA DE TABIQUE DE 6CMS. DE ESPESOR, LOSA INFERIOR DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 DE 10 CMS. MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN: HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD ASENTADO EN PEDACERIA DE TABIQUE DE 6CMS. DE ESPESOR, LOSA INFERIOR DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 DE 10 CMS. MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACION E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., LIMPIEZA GRUESA EN AREA DE TRABAJO, DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS., DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS., DEMOLICION DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS., DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON HERRAMIENTA MANUAL INCLUYE: ACARREOS INTERNOS., GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, INCLUYE CIMBRADO, Y DESCIMBRADO COLADOS @ 30MTS. DE LONGITUD PARA CREAR UNA JUNTA FRIA., SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 20CM DE ESPESOR, MATERIAL PETREO DE BANCO, SE COLOCARÁ EN UNA CAPA COMPACTADA AL 100% DE SU MVSM DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, INCLUYE: CORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION., LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 20 CMS. DE F'C=250KG/CM2 P.U.O.T., LAVADERO DE CONCRETO HIDRAULICO CON F'C= 150KG/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION., BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO,</p>	
-----------------------------	---	--

CONTRATISTA	ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ				
R.F.C.	VIHI630603F74	REG. SEFIPLAN	5666	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0030	
FECHA	18 DE JUNIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 698,430.64	
FECHA DE INICIO	25 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	25 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	698,430.64
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 209,529.19			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 628,414.25	\$ 188,524.28		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 70,016.39	\$ 21,004.91		
TOTAL	\$ 698,430.64	\$ 209,529.19		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 698,430.64	\$ 209,529.19	\$	698,430.64





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. ISAAC VIVEROS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ISAAC VIVEROS HERNANDEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021