



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL JÍCARO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL JÍCARO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0009	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>BANQUETAS Y GUARNICIONES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.; ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN; RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO; BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM; LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.</p> <p>PAVIMENTO HIDRÁULICO: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 35 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II; ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR; PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 RN, T.M.A. 3/4", REV. 10+3.5 CMS, DE 15 CM. ESPESOR, VACIADO A TIRO DIRECTO, ACABADO RALLADO; CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE; CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO; LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CCI9907096N0	REG. SEFIPLAN	3402	REG. H. AYTO.	MAV016

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0009	
FECHA	19 DE AGOSTO DE 2020	
IMPORTE	\$ 249,999.02	\$ -
FECHA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	22 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	24 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	22 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 249,999.02
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 74,999.71		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 227,647.75	\$ 68,294.33	
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 22,351.27	\$ 6,705.38	
	\$ -		
	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 249,999.02	\$ 74,999.71	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 249,999.02	\$ 74,999.71	\$ 249,999.02

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA




JOSE HERNESTO REBOLLEDO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRAJAS


PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021