

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE), MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCÍA" CON CLAVE: 30EPR0047K, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE), MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ".
2019-30-004-0023	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 6.35 CM DE PROFUNDIDAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO. CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.10X1.10X20 CM.DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON UNA PARRILA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 40 X 40 X 100 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 35 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS Del No. 3 (3/8"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA.- FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2 SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 (7.78 KG x ML) EN CAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL.14 (4.46 KG x ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE ANGULO 4" X 1/4" DE ESTRUCTURA DE MONTEN 6"X2 1/2" , SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/4" SECCION RECTANGULAR 15X20CM ,PARA RECIBIR ACERO ESTRUCTURAL MONTEN EN CAJA 6"X 2 1/2". SOBRE COLUMNAS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2 1/2" CAL.14 (3.69 KG x ML) PARA LARGUEROS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA, INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA PRAIMER Y DOS DE ESMALTE.</p>
-----------------------------	--

CONTRATISTA	RAOBRAM S.A. DE C.V.				
R.F.C.	RAO1703135P9	REG. SEFIPLAN	28766	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0023	
FECHA	24 DE JULIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 599,361.80	
FECHA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	13 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	31 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	13 DE OCTUBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 599,361.80
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 179,808.54		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 341,736.92	\$ 102,521.08	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 257,624.88	\$ 77,287.46	
TOTAL	\$ 599,361.80	\$ 179,808.54	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 599,361.80	\$ 179,808.54	\$ 599,361.80



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. LEONARDO GABRIEL PEREZ AMADOR
REPRESENTANTE LEGAL DE RAOBRAM S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021