



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."
2018-30-004-0025	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	MEDIA TENSION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 13-600 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 12-750 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 9-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE AAC CAL. 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13200/7620/127, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD30, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD20, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR20, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR30, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30, ESTRUCTURA DE ENTRONQUE 3F, C.C.F. 15 KV BAJA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 1/0 (NT), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR AAC CAL. 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA A LA LINEA DEL NEUTRO, MEDICION DE SISTEMA DE TIERRAS DE TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER CALIBRADO. RETENIDAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DOBLE DE BANQUETA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DOBLE DE BANQUETA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE DE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RVP (RETENIDA VOLAD DOBLE DE ESTACA ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS: REUBICACION DE ACOMETIDA AEREA EN MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., MODIFICACION ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., RETIRO DE RETENIDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., INSTALACION DE ACOMETIDA 2F-3H, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., INSTALACION DE ACOMETIDA 3F-4H, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., RETIRO DE POSTES EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE CFE, DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE LINEA NEUTRO EXISTENTE
-----------------------------	---

CONTRATISTA	SEMEI CONDE OLIVARES				
R.F.C.	COOS7905166F2	REG. SEFIPLAN	3696	REG. H. AYTO.	17

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0025	
FECHA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
IMPORTE	\$ 373,682.52	
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	373,682.52
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ -			
(1N) UNO NORMAL	\$ 298,322.48			
(2F) 2 FINIQUITO	\$ 75,360.04			
TOTAL	\$ 373,682.52	\$ -		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ 373,682.52		\$	373,682.52

(Handwritten signatures and scribbles on the right side of the document)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. SEMEI CONDE OLIVARES

REPRESENTANTE LEGAL DE SEMEI CONDE OLIVARES



PRESIDENCIA
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PAREDES

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIDES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021