

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	<b>"REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2019-30-004-0034</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>RED AGUA POTABLE.- LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL, EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA A DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIA ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA, RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE VOLTEO CON PALA, ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO PIEDRA Y TIERRA INCLUYE CORTES EN PIEDRA Y TERRAPLEN COMPACTADO CON MATERIAL DE CORTE (COMPENSACION) DE 15 CM ESP PROMEDIO PARA RENIVELAR TERRENO PARA DESPLANTE DE CADENA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T, ENCOFRAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 3" CON CADENA DE 25 X 35 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO A CADA 15 CM CON 4 CM DE RECUBRIMIENTO CONCRETO FC= 200 KG/CM2 CON CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, DOBLECES, ACARREOS DE MATERIALES Y AGREGADOS A SITIO DE COLADO Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA AGUA S-26 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA AGUA S-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: HERRAJES DE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIONES EN TUBERIA R28 DE 4" Y 3" PARA UNION, SALIDA O LLEGADA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE MATERIALES, HERRAJES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T.. REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL CALIZO DE 1 1/2 A FINOS COMPACTADOS ADISIONANDO AGUA NECESARIA, EN UN PROMEDIO DE 10 CM DE ESPESOR PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDAD, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO EN TERRENO MIXTO UNIFORME, TENDIDO, COMPACTACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T., AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE VIALIDADES, AL 90% DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON TENDIDO, BANDEADO, RIEGO CON AGUA. INC: OPERACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE-CALIZA-HIDRÁULICA DE 15 A 18 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DEL BANCO "NACHÓN" COMPACTANDO AL 95% PROCTOR CON BANDEADO, RIEGO CON AGUA, FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS. INC: OPERACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 ACABABADO RAYADO DE 17 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, CON LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTOR DE 1/2", ABRAZADERA DE P.V.C., PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ S.A. DE C.V.				
R.F.C.	GCB130716P54	REG. SEFIPLAN	4118	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0032	
FECHA	26 DE JULIO DE 2019	
IMPORTE	\$ <b>999,771.72</b>	
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	04 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE OCTUBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	<b>999,771.72</b>
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ -			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 885,708.16			
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 114,063.56			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 999,771.72</b>	\$ -		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 999,771.72</b>	\$ -	\$	<b>999,771.72</b>



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA




\_\_\_\_\_  
C. ING. ISRAEL BAEZ ROJANO

REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR BAEZ S.A. DE C.V.

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA  
2018-2021


SINDICO



\_\_\_\_\_  
C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMERA

SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



\_\_\_\_\_  
ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTOPAN  
2018-2021