

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de **COYOLILLO** del municipio de Actopan, Ver., siendo las 10 horas del día 31 del mes de JULIO del año 2021, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz.

Los CC. LIC. NAYELI TORAL RUIZ, presidenta Municipal, C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ, Sindico Único y Regidora Quinta, Alma Delia López Mendoza; C.P. José Jaime Parres Moreno, Tesorero Municipal y la Arq. Mariana Hernández Espinosa, directora de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

el C. Francisco Arcos López; Agente Municipal de Coyolillo

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, C. HERIBERTO CARRETO LOPEZ; secretario C. DANIEL CARRETO LOPEZ; Vocal, C. JOSE ARISTEO LOPEZ RAMIREZ y los CC. MAXIMILIANO LOPEZ LOPEZ, LORENA CARRANZA LOPEZ y ESTEBAN MARTIN LOPEZ CARRANZA, integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2021300040011** corresponde a la obra pública: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIA MORELOS**, ubicada en: domicilio conocido en la localidad de COYOLILLO. Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 29 de marzo de 2021 en sesión de Cabildo no. 002.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **FISMDF/2021-30-004-0011**, teniendo un monto total de inversión de **\$2,999,252.42**; la cual se adjudicó mediante la modalidad: Licitación por Invitación Restringida (IR) a cuando menos 3 personas, a la empresa: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA S.A. DE C.V.** representada por: ARQ. VICTOR SEQUEDA HERNANDEZ.

En las siguientes características de la obra: **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.) DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILÉ DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X20X40, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, VACIADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN



(P.U.O.T) RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE VOLTEADOR, CIMBRA EN REGLAS, FRONTERAS Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA. (P.U.O.T.) ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (P.U.O.T) AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERIA (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 36 (MR DE 36 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO , 7 , 14, 22, Y 28 DIAS.(P.U.O.T.) RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 0.30 MTS. DE PROFUNDIDAD.

La compañía afianzadora **TOKYO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años con Fianza No. **026244-00000**, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el 30 de JULIO de 2021.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.



Acisteo

[Handwritten signature]

Comité Social

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz



SINDICATURA
2018-2021

JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ
Síndico Municipal



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
Directora de Obras Públicas

LIC. NAYELI TORAL RUIZ
Presidenta Municipal



PRESIDENCIA
2018-2021

C.P. ALMA DELIA LÓPEZ MENDOZA
Regidora Quinta



REGIDORÍA 5ª
REGIDORA
2018-2021

C.P. JOSE JAIME PARRÉS MORENO
Tesorero



TESORERÍA
ACTOPAN
2018-2021

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

C. HERIBERTO CARRETO LOPEZ
Presidente

C. DANIEL CARRETO LOPEZ
Secretario

C. JOSE ARISTEO LOPEZ RAMIREZ
Vocal

