

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 30KPR104OI, EN LA LOCALIDAD DE ATEXCATL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0024	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN AREA, MEDIANTE MEDIOS MANUALES INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA., DEMOLICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 40CMS DE ESPESOR., CORTE CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE DE 6", EXCAVACIÓN DE FORMA MANUAL EN TEPETATE ZANJAS DE 0.00 A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc = 100 kg/cm2 DE 5 CMS., DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 0.90 X 0.90 X 0.20 DE PERALTE ARMADA CON VARS. DEL No. 4 @15 CMS., AMBOS SENTIDOS CONCRETO DE Fc=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" HECHO EN OBRA., CONSTRUCCIÓN DE DADO DE 0.40 x 0.40 x 0.50 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 @15CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc=200KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", CONSTRUCCIÓN DE DADO DE 0.40 x 0.40 x 1.00 MTS, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 @15CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc=200KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", TRABE DE LIGA DE 0.20 x 0.30 CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @20CMS. Y CONCRETO DE Fc=200KG/CM2., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 0.00 a 0.60MTS DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., COLUMNA DE 0.30 x 0.30 MTS ARMADA CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 @15CMS Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc=200KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA., BANQUETA DE 10CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO CON CONCRETO Fc=150KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4". PARA CERCHA, MATERIALES Y MANO DE OBRA., ESTRUCTURA DE CUBIERTA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA PRINCIPAL CON MONTEN DE 8" CAL. 12 EN CAJA CON UN DESARROLLO DE 12MTS REFORZADO CON 18 PLACAS DE 1/4" EN EXTREMOS Y CENTRO, CON TRAVESAÑO DE 3.00 MTS. CON MONTEN EN CAJA DE 6" CAL.14 DE 0.00 A 6.00 MTS DE ALTURA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 26 EN CUMBRERA CON UN DESARROLLO DE 60CMS EN CUMBRERA, SELLADO CON CEMENTO PLÁSTICO Y PIJA PUNTA DE BROCA A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.00MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL.14 SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA PRINCIPAL. INCLUYE: ANGULO DE 4" x 1/4" x 10CMS, EQUIPO DE OXIACETILENO, PLANTA DE ARCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO MECÁNICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26 RECTANGULAR SUJETADA CON PIJA PUNTA DE BROCA CON UNA ALTURA DE 0.00 A 6.00 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 25x25CMS SOLDADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA A VARILLAS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE SECCIÓN 0.25 x 0.30. CON CUATRO DOBLECES EN TORNO, CON UN DESARROLLO DE 91CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL.14. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER, PINTURA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE 4". INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA., REBATIDO CON CALHIDRA EN COLUMNAS DE 0.00 A 3.50 MTS., DE ALTURA., SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS. INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN LÁMINA DE FIERRO (MONTEN DE 8" Y 6").</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	FILE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	FC0090715J71	REG. SEFIPLAN	22044	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0024	
FECHA	07 DE MAYO DE 2018	
IMPORTE	\$ 276,452.21	
FECHA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	26 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	13 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	26 DE JUNIO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	276,452.21
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 82,935.66			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 274,494.65	\$ 82,935.66		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 1,954.44	\$ -		
TOTAL	\$ 276,449.09	\$ 82,935.66		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ 3.12	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 276,452.21	\$ 82,935.66	\$	276,452.21



(Handwritten signatures and notes on the right margin)

(Handwritten signature at the bottom center)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA


C. ARQ. MIGUEL MARTIN PENSADO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE FILE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021


LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ


SINDICO




C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMERO

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

