

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HORNITOS, EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0025	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.-TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS . DEMOLICION DE MURO DE BLOCK TEPECIL 12X20X40 JUNTEADO, DESMONTAJE DE PROTECCIONES DE HERRERIA. CORTE CON DISCO ABRASIVO. EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO. HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.40X1.80X20 CM DE PERALTE. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADA CON DOBLE PARRILLA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN LECHO INFERIOR Y PARRILLA CON VAR. DEL No. 3 (3/8") @ 15 CMS. LECHO SUPERIOR. ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 90 X 120 CM. DE ALTURA. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 12 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM. TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 30 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 18 CM, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. ALBAÑILERIA. REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR. DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", MURO DE BLOCK LIGERO APARENTE DE TEPECIL-CEMENTO DE 12 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. CASTILLO DE CONCRETO (K-01) HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SECCION. ARMADO CON ESTRUCTURA ARMEX ELECTROSOLDADO. CASTILLO DE CONCRETO (K-01) HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SECCION. ARMADO CON ESTRUCTURA ARMEX ELECTROSOLDADO. APLANADO EN MUROS Y COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 35X45 CM. DE CORONA Y 35X75 DE BASE. 5.00 M DE ALTURA. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (1/2"), 6 VARILLAS DEL No. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 18 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR, (149.38 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL DE 70 CMS DE PERALTE ELABORADO CON PTR DE 3" X 2" (5.91 KG/ML) CALIBRE 12 Y PTR DE 2" X 2" CAL. 12 (4.54 KG/ML) SECCIONES A CADA 60 CMS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2" CAL 12 (5.66 KG x ML). SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2 1/2" CAL 12 (5.08 KG x ML), SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, (99.59 KG/M2) SECCIONES RECTANGULARES, SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL EN EXTREMOS CON PLACA DE 3/4" PARA ANCLAJE A COLUMNA Y AL OTRO EXTREMO CON ANILLO DE COMPRESION , SOLDADA EN ESTRUCTURA MONTEN DE 6X2 1/2" CON CERCHA PRINCIPAL. SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 12, (2.82 KG/ML), SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS. ANILLO DE COMPRESION Y CUMBRERA.- SSUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PTR DE 4" X 2" CAL. 14 (4.60 KG/ML), SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, (99.59 KG/M2) SECCIONES CUADRADA, SOLADADA EN ESTRUCTURA MONTEN DE 4X2 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 20 CM DE DESARROLLO PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL CANAL U DE 4" PESADO (8.04 KG X ML). SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PTR 4"X2" CAL. 12 (7.12 KG/ML), PTR DE 3" X 2" (5.84 KG/ML) CALIBRE 12 Y PTR DE 2"X2" CAL. 12 (4.54 KG/ML). ACARREOS.-CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS, PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES, Y PLAFANES.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI				
R.F.C.	PPE1012101A1	REG. SEFIPLAN	5116	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0025	N/A
FECHA	6 de octubre de 2020	N/A
IMPORTE	\$ 1,899,954.36	N/A
FECHA DE INICIO	12 de octubre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	20 de diciembre de 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	12 de octubre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	20 de diciembre de 2020	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,899,954.36
MONTO CONVENIO CON IVA			N/A
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 <p>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p>
ANTICIPO	\$ 569,986.31		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 811,633.56	\$ 243,490.07	
ESTIMACION No. 1 (UNO) EXTRAORDINARIA	\$ 339,066.60	\$ 101,719.98	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 373,844.41	\$ 112,153.32	
ESTIMACION No. 2 (DOS) EXTRAORDINARIA	\$ 347,053.49	\$ 104,116.05	
ESTIMACION No. 3 (TRES) EXCEDENTE FINIQUITO	\$ 28,356.30	\$ 8,506.89	
TOTAL	\$ 1,899,954.36	\$ 569,986.31	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1,899,954.36	\$ 569,986.31	\$ 1,899,954.36

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI

REPRESENTANTE LEGAL DE PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL




ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

SINDICO




LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

