

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2020-30-004-0008</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<p><b>PAVIMENTO HIDRÁULICO.-</b> TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 30 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. <b>COMPLEMENTARIOS.-</b> REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES A NIVEL DE PROYECTO</p>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CONTRATISTA</b>	<b>PESA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>PPE1012101A1</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>5116</b>	<b>REG. H. AYTO.</b>	<b>MAV036</b>

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>No.</b>	FISM-DF/2020-30-004-0008	
<b>FECHA</b>	17 DE JULIO DE 2020	
<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 731,913.82</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	24 DE JULIO DE 2020	
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	05 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	24 DE JULIO DE 2020	
<b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b>	24 DE JULIO DE 2020	

<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>			<b>\$ 731,913.82</b>
<b>MONTO CONVENIO CON IVA</b>			<b>\$ -</b>
<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 219,574.15</b>		
<b>ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL</b>	<b>\$ 715,396.04</b>	<b>\$ 214,618.81</b>	
<b>ESTIMACION No. 1 (UNO) ADICIONAL FIN</b>	<b>\$ 16,517.78</b>	<b>\$ 4,955.34</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 731,913.82</b>	<b>\$ 219,574.15</b>	
<b>CARGOS AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SALDO A CANCELAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 731,913.82</b>	<b>\$ 219,574.15</b>	<b>\$ 731,913.82</b>







**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI

REPRESENTANTE LEGAL DE PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**



PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

PRESIDENCIA  
2018

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

SINDICO

LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021