

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE COYOLES, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COYOLES, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0013	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>GUARNICIONES Y BANQUETAS.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.), RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) JARDINERÍA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO DE 0.8M DE ANCHO SOBRE EN TODA LA SUPERFICIE LIBRE SIN USO DEPORTIVO O RECREATIVO. INCLUYE SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA DE 10 CM, HUMECTACIÓN DE LA TIERRA, COLOCACIÓN, RIEGO Y ABONO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES: PALMA RUBELINA (1,50 MTS DE ALTURA) SE SEMBRARÁN EN 15 CM DE SUELO RICO EN HUMUS, DEBERÁ SEGUIR EL TRAZO ESTABLECIDO EN PLANO, INCLUYE RIEGO HASTA EL MOMENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA AL AYUNTAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,(P.U.O.T.)</p>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA	C&V BRUCKEN, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CBR161223TZ1	REG. SEFIPLAN	5715	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0013	
FECHA	24 DE AGOSTO DE 2020	
IMPORTE	\$ 682,046.71	
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	26 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	28 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	26 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 682,046.71
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 204,614.01		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 263,342.28	\$ 79,002.68	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 225,053.66	\$ 67,516.10	
ESTIMACION No. 3 NORMAL	\$ 66,679.78	\$ 20,003.93	
ESTIMACION CUATRO FINIQUITO	\$ 126,970.99	\$ 38,091.30	
TOTAL	\$ 682,046.71	\$ 204,614.01	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 682,046.71	\$ 204,614.01	\$ 682,046.71



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. EDGAR VELASCO GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL DE C&V BRUCKEN , S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

PRESIDENCIA
2018 - 2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021