

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE OMIQUILA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIÇÃO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN JUAREZ PEREDO" CON CLAVE: 30EPR14682, EN LA LOCALIDAD DE OMIQUILA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0038	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 6.35 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 0.90X0.90X20 CM. DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 40 X 40 X 0.80 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 35 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA. REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION CIRCULAR DE 30 CM. DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIBRA A BASE DE SONOTUBO DE 30 CMS. DE DIAMETRO, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM., SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" Y 1/4" SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN ARMADURA PRINCIPAL DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL 12 (7.78 KG x ML) EN CAJA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.552 KGxML) PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 CAL 12 (5.66 KG x ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS. SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 14, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, ACARREOS.- CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE OS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO. ACABADOS.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS. INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>
------------------------------------	---

CONTRATISTA	SARPIN ASOCIADOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.				
R.F.C.	SAC110123LJ5	REG. SEFIPLAN	5317	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0038	
FECHA	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
IMPORTE	\$ 435,795.05	
FECHA DE INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	11 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	11 DE NOVIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	435,795.05
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 130,738.52			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 289,197.47	\$ 86,759.24		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 146,597.58	\$ 43,979.27		
TOTAL	\$ 435,795.05	\$ 130,738.52		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 435,795.05	\$ 130,738.52	\$	435,795.05



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN

REPRESENTANTE LEGAL DE SARPIN ASOCIADOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021


SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALACIOS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021