



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VIRGILIO URIBE" CON CLAVE: 30DTV0644H, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0026	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR., CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO. INCLUYE: CARGA A MANO EN CAMIÓN VOLTEO. CIMENTACIÓN.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.20X1.20X18 CM. DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON UNA PARRILA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO., ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 X 90 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., ALBAÑILERIA.- FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4". ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 35 X 35 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM., SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2 SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL DE 70 CMS DE PERALTE ELABORADO CON PTR DE 2" X 3" (3.62 KG/ML) CALIBRE 14 Y PTR DE 2" X 2" (2.85 KG/ML) SECCIONES A CADA 60 CMS., SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.10 (5.73 KG x ML), FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS , SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE: TUERCAS STANDARD, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PRIMARIO ROJO, SEGUN PLANO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO Y GARANTIA DE CALIDAD POR 2 AÑOS., LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	JANETH ALEJANDRA CARDENAS TALAVERA				
R.F.C.	CATJ770408TF9	REG. SEFIPLAN	22151	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0026	
FECHA	17 DE JUNIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 721,784.28	
FECHA DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	24 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	721,784.28
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 216,535.28			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 637,356.10	\$ 191,206.83		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 84,428.18	\$ 25,328.45		
TOTAL	\$ 721,784.28	\$ 216,535.28		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 721,784.28	\$ 216,535.28	\$	721,784.28



[Handwritten signatures and notes on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. JANETH ALEJANDRA CARDENAS TALAVERA

REPRESENTANTE LEGAL DE JANETH ALEJANDRA CARDENAS TALAVERA

RECIBE POR LA DEPENDENCIA


PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021