

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS CARRILES ZONA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
<b>2018-30-004-0038</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	RED DE DRENAJE SANITARIO LOS CARRILES ZONA NORTE: LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL., EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" ( 15 CM. ) DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" ( 20 CM. ) DE DIAMETRO, POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD., POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD., POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. HASTA 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6 X 45°, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA., ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.,
-----------------------------	---

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ S.A. DE C.V.				
R.F.C.	GCB130716P54	REG. SEFIPLAN	4118	REG. H. AYTO.	2

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0038	
FECHA	27 DE AGOSTO DE 2018	
IMPORTE	\$ 1,202,389.47	
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	31 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	<b>1,202,389.47</b>
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 360,716.84			
ESTIMACION (1) NORMAL	\$ 604,325.15	\$ 181,297.55		
ESTIMACION (2) FINIQUITO	\$ 482,215.60	\$ 144,664.68		
ESTIMACION (2A) EXCEDENTE	\$ 115,848.72	\$ 34,754.61		
TOTAL	\$ 1,202,389.47	\$ 360,716.84		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ <b>1,202,389.47</b>	\$ <b>360,716.84</b>	\$	<b>1,202,389.47</b>









**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**


  
C. ISRAEL BAEZ ROJANO  
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

SINDICO  
  
C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
  
ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

