

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ".
2019-30-004-00201	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>LÍNEA DE CONDUCCIÓN.- DESMONTAJE DE TUBERÍA DAÑADA EXISTENTE DE 2" SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y DESENNRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA RED DE AGUA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II ("B"), PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AFINE DE TALUD Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO II EN CEPA PARA MEJORAMIENTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CEMENTANTE) PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO (MANGUERA NEGRA DE ALTA DENSIDAD) 2" DE DIÁMETRO CÉDULA. 80, INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO A PALA, APISONADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO (BAILARINA) EN CEPAS AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE), INCLUYE: ACARREOS CON CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN (20.00 MTS), MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, AGUA PARA COMPACTAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLES DE POLIETILENO 2" (51 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE VASTAGO FLOJO (125 PSI) DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPOXICA CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6PCM A 150 PSI., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ELABORACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON SECCIÓN DE 1.20X1.200X0.90 (MEDIDAS INTERIORES) ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN: 1:6 APLANADO Y ACABO PULIDO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL No. 4 (1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO DE PERFIL PTR EN "C" DE 4" DE 100 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CMS. CON PESO DE 55 KG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 2" (51 MM) DE P.V.C. HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLES DE Fo.Ga. (2") 51 MM DE DIÁMETRO X 10" DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS CUERDA SIN FIN DE 2" GALVANIZADA, PARA SUJETAR COPLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL PARA LA CONEXIÓN DE TUBO DE 6" A SALIDA DE 2" EN FIERRO NEGRO CÉDULA 80, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	YADO CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA APLICADA S.A. DE C.V.				
R.F.C.	YCY120611IU4	REG. SEFIPLAN	19692	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FEFMPHM/2019-30-004-0201	
FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2019	
IMPORTE	\$ 1,387,501.02	
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE ENERO DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE ENERO DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 1,387,501.02
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 1,264,255.80	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 123,245.22	
TOTAL	\$ 1,387,501.02	\$ -
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 1,387,501.02	\$ -
		\$ 1,387,501.02





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



IN BENJAMIN YANEZ GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL DE YADO CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA APLICADA S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LINO DOMINGUEZ SANCHEZ

LIRO DOMINGUEZ SANCHEZ
2018-2021


SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VÁSQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021