

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 261."
2020-30-004-0021	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PREELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, CORTE CON DISCO ABRASIVO EN PISO DE CONCRETO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO. CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA, ELABORACION DE ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 2.00x2.00x3.5M, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50x50x1.20 CM DE ALTURA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TRABE DE LIGA DE SECCION DE 30x60 MTS DE CONCRETO 250 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ALBAÑILERIA.- REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA, MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA HASTA 2.00 M., ELABORACION DE REGISTRO SANITARIO 40X60X60 CM, ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 40x40 CM CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO EN CORONA DE 5/8" DE SECCION RECTANGULAR, SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO ESTRUCTURAL, PERFIL OR 102 X 6.3, FABRICACION Y COLOCACION DE CANAL LATERAL DE LAMINA LISA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA LISA CAL 26, SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA MONTANTES Y DIAGONALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO CAL 26, SUMINISTRO HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE LARGUEROS SOBRE CUERDA SUPERIOR, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2", APOYO SOBRE CORONA DE COLUMNAS PERFIL OR 127 X 6.3, VIGAS LATERALES QUE UNEN LAS COLUMNAS EN SUS CORONAS PERFIL IR 155X22, ACARREOS.- CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACION DE 20.00 MTS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, SUMINISTRO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 MTS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	GUSTAVO HERNANDEZ SOLIS			
R.F.C.	HESG5912099B0	REG. SEFIPLAN	4417	REG. H. AYTO.

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0021	N/A
FECHA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	N/A
IMPORTE	\$ 1,600,000.00	\$ -
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO	30 DE DICIEMBRE DE 2020	-
FECHA DE INICIO REAL	24 DE DICIEMBRE DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	23 DE MARZO DE 2021	-

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$ 1,600,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA		\$ -
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 800,000.00	
ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL	\$ 293,292.26	\$ 87,987.68
ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL	\$ 457,702.65	\$ 137,310.80
ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 42,108.54	\$ 12,632.56
		\$ -
TOTAL	\$ 793,103.45	\$ 237,931.04
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ 806,896.55	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 1,600,000.00	\$ 237,931.04
		\$ 1,600,000.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. GUSTAVO HERNANDEZ SOLIS
GUSTAVO HERNANDEZ SOLIS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL




LIC. NAYELI TORAL RUIZ
PRESIDENCIA
2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL TEMPORAL



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021