

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0139	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	A PRELIMINARES.- CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.), DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM. DE ESPESOR REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO. INCLUYE: CARGA A MANO EN CAMIÓN VOLTEO.(P.U.O.T.), B
	REPOSICIÓN DE CONCRETO.- AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO(P.U.O.T.), SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS "COMPACTADORA" (BAILARINA), INCLUYE: ACARREOS HORIZONTAL DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M., INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA A LOS 7 DIAS DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO , 7 , 14, 22, Y 28 DIAS.(P.U.O.T.)

CONTRATISTA	ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ				
R.F.C.	VIHI630603F74	REG. SEFIPLAN	5666	REG. H. AYTO.	MAV012

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2020-30-004-0139	
FECHA	13 DENOVIEMBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ 499,847.62	\$ -
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 499,847.62
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 149,954.29		
ESTIMACION No. (1N) UNO NORMAL	\$ 482,934.00	\$ 144,880.20	
ESTIMACION No. (2F) DOS FINIQUITO	\$ 16,913.62	\$ 5,074.09	
TOTAL	\$ 499,847.62	\$ 149,954.29	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 499,847.62	\$ 149,954.29	\$ 499,847.62





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ING. ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021 EDUARDO CARRANZA BARRADAS

SINDICO



SINDICATURA
2018-2021 LIC. NAYELI TORAL RUIZ

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021