

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE PALMAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"REHABILITACION DE PARQUE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE PALMAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2019-30-004-0111</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<b>PRELIMINARES.-</b> REALIZACIÓN DE NUEVO TRAZO EN ÁREA DE PARQUE, DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL DE 70 KG DE PESO MÁXIMO, CON MEDIOS NATURALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN BORDILLOS PARA REACOMODO DE JARDINERAS Y AMPLIACIÓN DE CALLE, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO A LUGAR DE CARGA, DEMOLICIÓN DE BANCAS DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE CIMIENTO DE KIOSKO EXISTENTE DE HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD MÁXIMA CON MARTILLO NEUMÁTICO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE KIOSKO EXISTENTE DE 30CM DE ALTURA POR 15 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE KIOSKO EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 3.0 M, DEMOLICIÓN DE CASTILLOS DE KIOSKO EXISTENTE DE 18 CM DE DIÁMETRO Y 2.70M DE ALTURA, DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14CM DE ESPESOR DE KIOSKO EXISTENTE DE 0.90M DE ALTURA CON MARTILLO NEUMÁTICO, DEMOLICIÓN DE BASE Y PEDESTAL DE BUSTO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE BUSTO Y PLACAS IDENTIFICATIVAS. <b>JARDINERAS.-</b> EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II PARA DESPLANTE DE PLANTILLA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100KG/CM2, MURETE DE BLOCK DE TEPEZIL, ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA PROP. 1:3, DE 36 CMS DE ALTURA APLANADO AMBAS CARAS PULIDO A LLANA, CON REPIZON DE 8 CMS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO Y ZOCLO DE MANZARIN DE 12 CMS DE ALTURA, CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 MTS CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15/15-4, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA COMEX VINIMEX TOTAL ACABADO MATE COLOR BLANCO SOBRE PREVIA CAPA DE SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO BASE AGUA MARCA COMEX 5X1 CLÁSICO. <b>GUARNICIONES.-</b> DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 40 CMS X 15 X 20, GUARNICIÓN 40X20X15, DE CONCRETO FC: 150 KG/CM2, GUARNICIÓN 60X20X15, DE CONCRETO FC: 150 KG/CM2. <b>BUSTO.-</b> ELABORACIÓN DE BASE DE BUSTO, CON CONCRETO FC: 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PARA BUSTO EXISTENTE DE 1.50 X 1.00 X 0.70 CMS A BASE DE MURO DE LADRILLO DE 5X12X24 CMS, APLANADO COMÚN PARA PEDESTAL CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON LLANA DE MADERA DE 1 CM DE ESPESOR, ACABADO FINO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA COMEX VINIMEX TOTAL ACABADO MATE COLOR NATURA 289-06 PARA PEDESTAL DE BUSTO SOBRE PREVIA CAPA DE SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO BASE AGUA MARCA COMEX 5X1 CLÁSICO, INSTALACIÓN DE BUSTO Y PLACAS CONMEMORATIVAS EXISTENTES EN PEDESTAL NUEVO. <b>GRADAS.-</b> GRADAS DE MURO DE BLOCK DE TEPEZIL, ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3, APLANADO UNA CARA PULIDO A LLANA, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 150 KG/CM2, ELABORACIÓN DE ESCALINATA PARA ACCESO A PARQUE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 200 KG/CM2 DE 30 CM DE HUELLA Y 17.5 CM DE PERALTE ARMADO CON ACERO FY= 4200 KG/CM2, ELABORACIÓN DE ESCALINATA PARA ACCESO A PARQUE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 200 KG/CM2 DE 30 CM DE HUELLA Y 17 CM DE PERALTE ARMADO CON ACERO FY= 4200 KG/CM2, ELABORACIÓN DE ESCALINATA PARA ACCESO A FORO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 200 KG/CM2 DE 30 CM DE HUELLA Y 20 CM DE PERALTE ARMADO CON ACERO FY= 4200 KG/CM2. <b>EXPLANADAS.-</b> FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 DE 8 CMS DE ESPESOR. <b>FORO.-</b> EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II PARA DESPLANTE DE PLANTILLA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100KG/CM2, MURO DE BLOCK DE TEPEZIL, ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3, CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 MTS CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA COMEX VINIMEX, FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC: 150 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. <b>INSTALACION ELECTRICA.-</b> ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO A NORMA CFE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA DE INTERRUPTOR GENERAL DE CUCHILLAS D222N 3 POLOS, 100 AMPERES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO Q0816100S 8 CIRCUITOS 100A MARCA SQUARE D Y BARRA DE TIERRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE FOTOCELDA 120 -277V, SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. <b>JARDINERIA.-</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO DE 0.8M DE ANCHO SOBRE EN TODA LA SUPERFICIE LIBRE SIN USO DEPORTIVO O RECREATIVO., SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES.
------------------------------------	--

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>CAV050201AGA</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>15792</b>	<b>REG. H. AYTO.</b>	<b>S/N</b>

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>No.</b>	<b>FORTAMUN-DF/2019-30-004-0111</b>	
<b>FECHA</b>	<b>06 DE AGOSTO DE 2019</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 1,497,572.78</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>13 DE AGOSTO DE 2019</b>	
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>11 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	<b>13 DE AGOSTO DE 2019</b>	
<b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b>	<b>11 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	

<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>			<b>\$</b>	<b>1,497,572.78</b>
<b>MONTO CONVENIO CON IVA</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>		
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 449,271.83</b>			
<b>ESTIMACION (1N) UNO NORMAL</b>	<b>\$ 202,544.07</b>	<b>\$ 60,763.22</b>		
<b>ESTIMACION (2N) DOS NORMAL</b>	<b>\$ 792,353.83</b>	<b>\$ 237,706.15</b>		
<b>ESTIMACION (3F) TRES FINIQUITO</b>	<b>\$ 502,674.88</b>	<b>\$ 150,802.46</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,497,572.78</b>	<b>\$ 449,271.83</b>		
<b>CARGOS AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ -</b>			
<b>SALDO A CANCELAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1,497,572.78</b>	<b>\$ 449,271.83</b>	<b>\$</b>	<b>1,497,572.78</b>



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

ING. FABIOLA LOREZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ  
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS  
SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021