



Actopan
Gobierno municipal



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DOMO EN PLAZA CIVICA BUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0126	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.10X1.10X20 CM DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON UNA PARRILLA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 40 X 40 X 0.90 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM, TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/8"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. ALBAÑILERIA.- REPOSICION DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4". ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR, (149.38 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHO GADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2" CAL.12 (5.66 KG x ML), SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 28 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO (0.996 KGxML) EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL (A 2.00 M. DE SEPARACIÓN) DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 12, (2.82 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, (99.59 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL EN EXTREMOS Y CUERDA INFERIOR DE CERCHA. ACARREOS.- ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EXTRAORDINARIOS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 4"x4"x1/4" DE 10 CM DE LARGO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, (49.85KG/M2) SECCION RECTANGULAR, SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA SEGÚN PLANO, TRABAJO TERMINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE REDONDO LISO DE 1/2" CON UN DESARROLLO DE 60 CM., DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO A MANO EN COLUMNA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 2.00 MTS., DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.30-0.50 Y 60 CM DE ALTURA, MURO DE PIEDRA DE LA REGION INCLUYE: MORTERO 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA	ARQ. JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO				
R.F.C.	CACM880822RF2	REG. SEFIPLAN	22079	REG. H. AYTO.	MAV040

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2020-30-004-0126	-
FECHA	05 DE OCTUBRE DE 2020	-
IMPORTE	\$ 500,000.00	-
FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO	17 DE DICIEMBRE DE 2020	-
FECHA DE INICIO REAL	09 DE OCTUBRE DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE DICIEMBRE DE 2020	-

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 500,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
ANTICIPO	\$ 150,000.00		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 84,068.77	\$ 25,220.63	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 313,630.63	\$ 94,089.19	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 8,800.80	\$ 2,640.24	
ESTIMACION No. 1 "A" EXCEDENTE	\$ 21,128.04	\$ 6,338.41	
EXTRAORDINARIA FINIQUITO	\$ 72,371.76	\$ 21,711.53	
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. JOSE MAUEL CASTRO CAMARILLO

REPRESENTANTE LEGAL DE ARQ. JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

SINDICO

LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA 2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021