

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0008	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DRENAJE SANITARIO.- LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL, DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE DE CONCRETO DE 16" DE DIÁMETRO, SIN RECUPERACIÓN, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.20 DE ALTURA A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONCRETO CICLOPEO EN PROPORCIÓN 60-40 (80% PIEDRA, 40% CONCRETO), ELABORADO A BASE DE PIEDRA DE LA REGION Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4, ENCOFRADO PARA TUBERÍA DE PVC A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, DE 56X50X5 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 4 (174") @ 20 EN AMBOS SENTIDOS, TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 30X60 CMS, F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20CMS. SEGUN PLANO DE DETALLE, SOPORTADA A LA ALTURA QUE INDIQUE EL PROYECTO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, TENDIDO DE CAMA DE MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA TUBERÍAS, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 15" (38 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:25, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍAS EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A PRIMERA ESTACIÓN 40.00 M., ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, APRIMERA ESTACION DE 40.00 M., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO.- LIMPIEZA, CHAPEO DE MALEZA HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, EN TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE, RETIRO DE ÁRBOL DE HASTA 20 CMS DE DIAMETRO, ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, APRIMERA ESTACION DE 40.00 M, DEMOLICIÓN DE CANAL VERTEDERO DE CONCRETO ARMADO, RETIRO DE REJILLA EXISTENTE Y ESCALERA MARINA A BASE DE TUBO, SOLERA Y ANGULO, DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DEMOLICIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ALAMBROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'c=100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA DE 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CANAL VERTEDERO DE 40X10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, CON MALLA 6-6/10-10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA EN METAL DESPLEGADO Y PTR DE 2X2 CAL 14, PARA PROTECCIÓN DE BASURA ORGÁNICA, FABRICACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA DE 0.50 X 0.60 DE DIMENSIÓN A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 12 (21.077 KGxML), INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4" x 3/16" (1.25 KGxML), UNA MANO DE PRAIMER Y DOS DE ESMALTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE ESTANQUES, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, ELABORACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PLANTA TRATADORA A BASE DE ALAMBRE DE PUAS (3 HILOS)
------------------------------------	--

CONTRATISTA	MASSTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	MCO070417U68	REG. SEFIPLAN	4775	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0008	
FECHA	17 DE MAYO DE 2019	
IMPORTE	\$ 748,840.04	
FECHA DE INICIO	24 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	06 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	24 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	06 DE AGOSTO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 748,840.04
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 224,652.01		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 643,289.18	\$ 192,986.75	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 105,550.86	\$ 31,665.26	
TOTAL	\$ 748,840.04	\$ 224,652.01	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 748,840.04	\$ 224,652.01	\$ 748,840.04



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. RICHARD RIVERA GARFIDO

REPRESENTANTE LEGAL DE MASSTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021