

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ALFREDO BAIZABAL OLMOS, EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."
2020-30-004-0034	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.-Demolición de Guarnición de Concreto de 0.15 x 0.20x 0.40 m de sección, por medios manuales, Demolición de Banquetas de Concreto de 8 cm de espesor, por medios manuales, Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, Acarreo en camión Kilómetro Subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, GURNICIONES Y BANQUETAS - Trazo y nivelación de Plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos, primeros 10,000 m2 con Equipo Topográfico, Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m, Relleno compactado con pizón de mano en capas de 20 cm. Utilizando material de banco, Elaboración de Guarnición Trapezoidal de Concreto Premezclado f'c=150 kg/cm2., de 15 x 20 x 40 cm. de sección, Banqueta de Concreto Premezclado f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", de 8 cm. de espesor, acabado escobillado, Suministro y Aplicación de Pintura Amarillo Tráfico Pesado en Guarniciones con un desarrollo de 30 cm, PAVIMENTO ASFALTICO.- Trazo y nivelación de Plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos, primeros 10,000 m2 con Equipo Topográfico, Excavación por Medios Mecánicos para abrir caja hasta 20cm de profundidad, en material tipo II, Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, Acarreo en camión Kilómetro Subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, Afine y Compactación de Sub-Base(Superficie Descubierta por Caja) por medios mecanicos al 90% de su PVSM, Afine y Compactación de Sub-Base(Superficie Descubierta por Caja) por medios mecanicos al 90% de su PVSM, Suministro, Mezclado, Tendido y Compactación de Base Hidráulica de 20 cm de Espesor con material pétreo, Grava-Cementante 70-30 compactada al 95% Proctor, Suministro y Aplicación de Riego de Liga con Emulsión Asfáltica en proporción 1.2 l. por m2, Suministro y Aplicación de Riego de Impregnación con Emulsión Asfáltica en proporción de 1.5 l. por m2, Suministro y Aplicación de Sello con Material Basáltico 1/4", Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente de 7cm de Espesor con cemento Asfáltico AC-20 y agregado pétreo de 3/4" a finos, incluye: Humectación de Superficie para evitar polvo y Compactación al 95% de la prueba V.R.S.(No incluye Acarreo de la Mezcla Asfáltica de Planta de Asfalto a el Norte de Gravedad de la Obra, DRENAJE PLUVIAL. - Trazo y nivelación de Plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos, primeros 10,000 m2 con Equipo Topográfico, Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m, Vado de Concreto con malla electrosoldada 6-6 10/20 de 15 cm de espesor y 2m de ancho con concreto f'c= 250 kg/cm2, Lavaderos de Concreto Hidráulico de f'c=150 kg/cm2, Construcción de concreto Hidráulico Reforzado para losa de cruces o accesos con concreto de f'c= 250 kg/cm2, Barandal tipo pasamanos de Protección y/o Seguridad, en Cruce de estructura tipo puente elaborado con tubular de acero 3" y 2" soportado en 2 placas de acero como base, pintado con esmalte amarillo seguridad, Rehabilitación de Tomas Domiciliarias Consistente en: 1 Abrazadera de 2" con salida de 1/2" (13mm) diámetro, Llave de Inserción con salida de 1/2"(13mm), 2 Adaptadores macho de 1/2"(13mm), Renivelación de Pozos de Visita Tipo Común hasta 30 cm de profundidad, con muros de Tabique de 28cm de espesor juntado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, aplanado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno (ligero), COMPLEMENTARIOS.- Reubicación de Registros Sanitarios Existentes a Nivel de Proyecto, Renivelación de caja de Válvulas de Agua Potable Existentes a Nivel de Proyecto, Renivelación de caja de registro de TELMEX Existentes a Nivel de Proyecto.</p>
------------------------------------	---

CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERVID S.A DE C.V.				
R.F.C.	ICH150515GH3	REG. SEFIPLAN	20605	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0034	N/A
FECHA	28 de septiembre de 2020	N/A
IMPORTE	\$ 1,999,900.42	N/A
FECHA DE INICIO	4 de septiembre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	2 de noviembre de 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	4 de septiembre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	2 de noviembre de 2020	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,999,900.42
MONTO CONVENIO CON IVA			N/A
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 <p>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p>
ANTICIPO	\$ 599,970.13		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 282,629.66	\$ 84,788.90	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 1,366,972.48	\$ 410,091.74	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 256,625.55	\$ 76,987.67	
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO	\$ 93,672.73	\$ 28,101.82	
TOTAL	\$ 1,999,900.42	\$ 599,970.13	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1,999,900.42	\$ 599,970.13	

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. ROBERTO MANUEL VIDAL JIMENEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERVID S.A DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO BARRANZA BARRADAS

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS