

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LUNA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE , EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LUNA, MUNICIPIO DE ACTOPAN VERACRUZ."
2019-30-004-0017	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M, GUARNICIÓN DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 15 X 40CM SIN ARMAR INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE). INCLUYE: VOLTEO CON PALA, BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
	PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 40 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO , 7 , 14, 22, Y 28 DIAS, CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.				
R.F.C.	COC160621617	REG. SEFIPLAN	3661	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0017	
FECHA	16 DE MAYO DE 2019	
IMPORTE	\$ 455,999.79	
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	05 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	23 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	05 DE AGOSTO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 455,999.79
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 136,799.94		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 406,608.08	\$ 121,982.42	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 49,391.71	\$ 14,817.51	
TOTAL	\$ 455,999.79	\$ 136,799.94	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 455,999.79	\$ 136,799.94	\$ 455,999.79



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the document.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. JESUS ELEAZAR PARADA FUENTES

REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO




C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS**
2018-2021