



Actopan
Gobierno municipal



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE: 30DTV0644H, EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.
2019-30-004-0027	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PRIMER KILÓMETRO EN CARRETILLA. INCLUYE: CARGA A MANO, CIMENTACION.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.20X1.20X18 CM.DE PERALTE, CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON UNA PARRILLA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 X 90 CM. DE ALTURA, CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO, TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 35 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS Del No. 4 (1/2"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ALBAÑILERIA.- RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION CIRCULAR 35 CM. DE DIAMETRO, CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2 SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL DE 60 CMS DE PERALTE ELABORADO CON PTR DE 2" X 3" (5.16 KG/ML) CALIBRE 12, SECCIONES DE POSTES Y DIAGONALES DE REFUERZO A CADA 60 CMS, INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, INCLUYE: TUERCAS STANDARD 5/8", PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PRIMER ROJO, SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, INCLUYE: TRASLAPES, FIJACION CON PIJAS AUTOTALDRANTES, SELLADOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE: TUERCAS STANDARD, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PRIMARIO ROJO, SEGUN PLANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 MTS.
------------------------------------	---

CONTRATISTA	RAMSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				
R.F.C.	RCO121002PU7	REG. SEFIPLAN	0020692	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0027	
FECHA	10 DE JUNIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 733,839.98	
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	17 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	733,839.98
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 220,151.99			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 545,461.95	\$ 163,638.59		
ESTIMACION (2N) DOS NORMAL	\$ 188,378.03	\$ 56,513.41		
TOTAL	\$ 733,839.98	\$ 220,151.99		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 733,839.98	\$ 220,151.99	\$	733,839.98



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. VICTOR MANUEL VALENZUELA RAMON

REPRESENTANTE LEGAL DE RAMSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021