



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE CHICUASEN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA: 2019-30-004-0016	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHICUASEN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
---	--

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>BANQUETAS Y GUARNICIONES.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., (INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADO CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA O SIMILAR HASTA ALCANZAR EL 95% EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADO CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA O SIMILAR HASTA ALCANZAR EL 95% EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.), BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), PAVIMENTO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. (P.U.O.T.), ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (P.U.O.T.), AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 36 (MR DE 36 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO , 7 , 14, 22, Y 28 DÍAS.(P.U.O.T.), CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.), CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERD CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 0.30 MTS. DE PROFUNDIDAD., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. (P.U.O.T.).</p>
------------------------------------	---

CONTRATISTA	YASMIN PEREZ LOPEZ				
R.F.C.	PELY590830PVA	REG. SEFIPLAN	5067	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0016	
FECHA	10 DE MAYO DE 2019	
IMPORTE	\$ 349,685.87	
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	18 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	20 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE JULIO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	349,685.87
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 104,905.76			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 344,167.21	\$ 103,250.16		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 5,518.66	\$ 1,655.60		
TOTAL	\$ 349,685.87	\$ 104,905.76		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 349,685.87	\$ 104,905.76	\$	349,685.87



(Handwritten signatures and notes on the right margin)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTÍME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. YASMIN PEREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE YASMIN PEREZ LOPEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS