

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD PASO DEL CEDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES EN CALLE CEDROS, EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0210	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PAVIMENTO HIDRÁULICO.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4". GUARNICIONES.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM., DE SECCION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM.,
------------------------------------	---

CONTRATISTA	JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA				
R.F.C.	DOHJ631003MR2	REG. SEFIPLAN	3907	REG. H. AYTO.	MAV015

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FEFMPHM/2020-30-004-0210	
FECHA		
IMPORTE	\$ 979,945.23	
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	31 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	01 DE DICIEMBRE DE 2020	0
FECHA DE TÉRMINO REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 979,945.23	\$ 979,945.23
MONTO CONVENIO CON IVA		\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 293,983.57		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 198,295.20	\$ 59,488.56	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 689,513.89	\$ 206,854.17	
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 92,136.14		
		\$ -	
TOTAL	\$ 979,945.23	\$ 266,342.73	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 979,945.23	\$ 266,342.73	\$ 979,945.23







Actopan
Gobierno municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ING. JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO INTERINO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



**SINDICATURA
2018-2021**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021**

