



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA:	"MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ".
2019-30-004-0005	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 2" DE DIÁMETRO Y 8 H.P. EXCAVACIÓN EN POZO A MANO EN TERRENO TIPO II DE 6.00 A 8.50 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TMA 19mm SECCION 25X12 ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15cm, MUROS DE CONFINAMIENTO 30CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, CASTILLO TIPO K1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, TMA 19mm SECCION 20X20 ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM, ANLAJE PARA CASTILLO TIPO K1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, TMA 19mm SECCION 30X30 CIMBRA EN DOS CARAS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.80 MTS DE ALTURA CON POSTES AHOGADOS EN CONCRETO, ESPADAS PARA FIJAR, INCLUYE PUERTA DE 80CM DE ANCHO X 2.30 DE ALTURA, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TMA 19mm SECCION 20X12 ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15cm, LOSA MACIZA DE 10 cm DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL #3 (3/8") @20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4"), PRETIL EN AZOTEA DE HASTA 20 CM DE ALTURA CON TABIQUE 7 x 14 x 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5., LOSA MACIZA DE 10 cm DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL #3 (3/8") @20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4"), TAPA DE REGISTRO DE POZO 90X90CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 (3/8"). CON MARCO Y CONTRA MARCO DE 2" x 1/8" , FIRME PARA BANQUETAS DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10,MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE UNA CARA, ACARREO MATERIAL 1A EST=20M (CORONA DE 30 CM, BASE DE 1.10 CM Y ALTURA PROMEDIO DE 1.00M HASTA 2.20M). RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA 1 KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MUROS PARA CAJA DE BOMBA A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 cm DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 HASTA 1.20 m DE ALTURA,CASTILLOS PARA CAJA DE BOMBA TIPO K2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, TMA 19mm SECCION 15X15 ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM, LOSA PARA CAJA DE BOMBA DE 8 cm DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL #3 (3/8") @20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. 19 mm (3/4"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PARA AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERIA DE PVC 4", APLANADO A BASE DE MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 HASTA 2.00 m DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILJAR EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, TRABAJO TERMINADO. CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO A PRIMER KILÓMETRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN EN CEPAS PARA METER MANGUERA DE 2" POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE 2" CAL. 40 , RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS AL 85% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA METÁLICA DE 6 MTS.X 70CM DE ANCHO, A BASE DE SOLERA DE 2" X 1/4" Y ESCALONES DE FIERRO REDONDO DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA DE 2" x 2" DE 9.5 H.P. KHOLER.</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA				
R.F.C.	DOHJ631003MR2	REG. SEFIPLAN	3907	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0005	
FECHA	12 DE JUNIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 348,840.00	
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	19 DE JUNIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE AGOSTO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	348,840.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 104,652.00			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 257,292.91	\$ 77,187.87		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 91,547.09	\$ 27,464.13		
TOTAL	\$ 348,840.00	\$ 104,652.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 348,840.00	\$ 104,652.00	\$	348,840.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL DE JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

