

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**


EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICAS, EN LA LOCALIDAD DE PASO LA MILPA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2020-30-004-0005</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS.-</b> ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.), RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.). <b>PAVIMENTO ASFÁLTICO.-</b> CUNETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 40 CM DE ANCHO Y 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO CON MATERIAL BASALTICO 1/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. ( NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA), VADO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR Y 2.00 M. DE ANCHO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. <b>COMPLEMENTARIOS.-</b> RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 0.30 MTS. DE PROFUNDIDAD., RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES A NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).
------------------------------------	---

<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V.				
<b>R.F.C.</b>	CIT970922RF6	<b>REG. SEFIPLAN</b>	3586	<b>REG. H. AYTO.</b>	MAV001

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
No.	FISM-DF/2020-30-004-0005-B	
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ <b>1,309,150.19</b>	
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	30 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	14 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	30 DE DICIEMBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ <b>1,309,150.19</b>	
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -	
<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	 <b>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS</b> 2018-2021	
ANTICIPO	\$ <b>654,575.10</b>			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 916,405.14	\$ 458,202.57		
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 392,745.05	\$ 196,372.53		
<b>TOTAL</b>	\$ <b>1,309,150.19</b>	\$ 654,575.10		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ <b>1,309,150.19</b>	\$ <b>654,575.10</b>		\$ <b>1,309,150.19</b>





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

ARQ. VICTOR SEQUEDA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO INTERINO H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



PRESIDENCIA  
2018-2021



SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021