

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TRES PALMAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALMAS , MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0206	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.-PODA DE ÁRBOLES (APERTURA DE BRECHA), PARA LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN A UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), DERRIBO DE ÁRBOL DE 40 CMS DE DIÁMETRO EL TRONCO Y 15 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO, RETIRO DE LA OBRA RESIDUOS DE L DERRIBO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), RETIRO DE POSTE PC 12-750 EXISTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACCARREO A ALMACEN DE CFE Y TODO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.), DESMANTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: ACCARREO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A ALMACEN DE CFE. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), REUBICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE A POSTES DE PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), TRAZO Y ALINEAMIENTO DE POSTES PARA RED ELÉCTRICA. (P.U.O.T.), MEDIA TENSIÓN.-, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CCF 27 KV CON LISTÓN FUSIBLE DE 6 AMP. EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), PARADO Y PLOMEADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE POSTES DE CONCRETO PC 12-750. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO, PARADO Y PLOMEADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE POSTES DE CONCRETO PC 9-400. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS10 EN MEDIA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS10/RP1 EN MEDIA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RP10 EN MEDIA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA 13,200 YT, 620-220/110 V. AUTO-PROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN., BAJA TENSIÓN.-, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R1 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P1 EN BAJA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 EN BAJA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3 EN BAJA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R1/1R3 EN BAJA TENSIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3 EN BAJA TENSIÓN., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE DE ANCLA) , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE TIERRA CON ALAMBRE DE CU DESNUDO CAL. 4 AWG Y UNA VARILLA DE TIERRA CW., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE 3 TIERRA CON ALAMBRE DE CU DESNUDO CAL 4 AWG Y TRES VARILLAS DE TIERRA CW. , SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENSADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 3/0 (AAC 3/0 PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN), SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENSADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 1/0 (AAC 1/0) PARA NEUTRO CORRIDO. , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN CON CABLE MULTIPLE ACSR AÉRO 2+1 (2X3/0+1X1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO DE MEDICIÓN PARA UN SERVICIO DE ACOMETIDA AEREA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CON LONGITUD MÁXIMA DE 35 MTS. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TIERRA PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.), NUMERACIÓN Y CODIFICACIÓN DE ESTRCUTURAS Y BANCOS DE TRANSFORMACIÓN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA (P.U.O.T) , PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO IMPRESA EN LONA DE VINIL DE 1.20 X 1.50. CON DATOS DE LA OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO (P.U.O.Y.)
------------------------------------	---

CONTRATISTA	LEYDI MONTSERRAT CERVANTES RAMIREZ				
R.F.C.	CERL930617MH6	REG. SEFIPLAN	21494	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0030	N/A
FECHA	07 DE OCTUBRE 2020	N/A
IMPORTE	\$ 353,773.59	N/A
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	30 DE DICIEMBRE 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	15 DE DICIEMBRE 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	30 DE DICIEMBRE 2020	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 353,773.59
MONTO CONVENIO CON IVA			
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
ANTICIPO	\$ 103,448.28		
ESTIMACION No. 1 (UNO)FINIQUITO	\$ 344,827.59	\$ 103,448.28	
	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 344,827.59	\$ 103,448.28	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 344,827.59	\$ 103,448.28	\$ 353,773.59



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA PARRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

LIC. LEYDI MONTSERRAT CERVANTES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO INTERINO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021