



**Actopan**  
Gobierno municipal



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2021-30-004-0015</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS.-TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN. RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA. <b>PAVIMENTO HIDRAULICO</b> EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 35 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE,, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS ( SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA ) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 ( MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. (P.U.O.T.), <b>COMPLEMENTARIOS.-</b> REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9 M DE TUBERIA KITEC DE 1/2", RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN, RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.40X0.60X1.00 M MEDIDAS INTERIORES. DE TABIQUE ROJO RCODIO EN 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON ORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO PULICO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2. <b>EXTRAORDINARIOS.-</b> DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III (ROCA) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" ( 20 CM. ) DE DIAMETRO, RELLENO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" ( 15 CM. ) DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X 45", REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS</b>
------------------------------------	--

<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>CACM880822RF2</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>22079</b>	<b>REG. H. AYTO.</b>	<b>MAV002</b>

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>No.</b>	<b>FISM-DF/2021-30-004-0015</b>	<b>CONV/FISM-DF/2021-30-004-0015</b>
<b>FECHA</b>	<b>26 de abril de 2019</b>	<b>12 de mayo de 2021</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 1,488,418.93</b>	<b>\$ 179,454.98</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>29 de abril de 2021</b>	<b>15 de mayo de 2021</b>
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>13 de julio de 2021</b>	<b>24 de junio de 2021</b>
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	<b>29 de abril de 2021</b>	<b>15 de mayo de 2021</b>
<b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b>	<b>24 de junio de 2021</b>	<b>24 de junio de 2021</b>

<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>	<b>\$ 1,488,418.93</b>
<b>MONTO CONVENIO CON IVA</b>	<b>\$ 179,454.98</b>

<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 446,525.68</b>		
<b>ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL</b>	<b>\$ 980,002.81</b>	<b>\$ 294,000.84</b>	
<b>ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL</b>	<b>\$ 448,407.71</b>	<b>\$ 134,522.31</b>	
<b>ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL</b>	<b>\$ 60,008.41</b>	<b>\$ 18,002.54</b>	
<b>ESTIMACION No. 4 (CUATRO) EXTRA FINIQUITO</b>	<b>\$ 179,454.98</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,667,873.91</b>	<b>\$ 446,525.68</b>	
<b>CARGOS AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SALDO A CANCELAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1,667,873.91</b>	<b>\$ 446,525.68</b>	<b>\$ 1,667,873.91</b>



**DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS**  
2018-2021

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA




ARQ, JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO

REPRESENTANTE LEGAL DE JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
2018-2021

LIC. NAYELI TORAL RUIZ


SINDICO



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ

SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021