

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0002	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA RED DE AGUA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD/26 DE (2") 51 MM DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS AL 85% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN UTILIZANDO EQUIPO MANUAL HASTA UN 90% DE SU PVSM, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, EN ATRAQUES, AGREGADO. MAX. 3/4" TRITURADO CON CEMENTO CPC 30 R, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HASTA MÁXIMO DE 1 KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD 6 M3) DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN KM SUBSECUENTE (CAPACIDAD DE 6 M3) 5 KM.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC TIPO HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 52 mm (2") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE PVC TIPO HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 52 mm (2") DE DIÁMETRO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22° DE PVC TIPO HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 52 mm (2") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC TIPO HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 52 X 52 mm (2" X 2") DE DIÁMETRO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE PVC TIPO HIDRÁULICO CON CAMPANA DE 52 X 52 mm (2" X 2") DE DIÁMETRO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 52 MM (2") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 52 MM (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 52 MM (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO (125 PSI) DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 52 MM. (2") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE 16 MM X 84 MM (5/8" X 2 1/2").ELABORACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON SECCIÓN DE 70x70x80 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6 APLANADO Y ACABADO PULIDO., ELABORACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON SECCIÓN DE 90x130x80 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6 APLANADO Y ACABADO PULIDO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO DE PERFIL PTR EN "C" DE 4" DE 100 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS CON PESO DE 75 KG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA POLIDUCTO CEDULA 80 DE 1". TOMAS DOMICILIARIAS.- EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS AL 85% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9M DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", 1.80 TUBERÍA FO.GO. CED. 40 DE 13MM, 3 CODOS DE 90° X 13MM, 1 TAPON MACHO DE 13MM, 1 LLAVE DE GLOBO DE BRONCE ROSCADA HEMBRA DE 13MM, 1 TUERCA UNIÓN DE 13MM, 1 TEE GALV. DE 13MM Y3 NIPLES DE FO.GO. DE 10 CM DE LONG, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ASFALTO.- CORTE CON DISCO DE 6.5 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 7 A 10 CMS. DE ESPESOR A MÁQUINA, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN PAVIMENTO EXISTENTE DE A MANO, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HASTA MÁXIMO DE 1 KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD 6 M3) DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN KM SUBSECUENTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETAS.</p>
------------------------------------	---



CONTRATISTA	ENRIQUE ALFREDO AGUILAR SANCHEZ				
R.F.C.	AUSE740620E42	REG. SEFIPLAN	3135	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0002	
FECHA	12 DE AGOSTO DE 2019	
IMPORTE	\$ 1,255,303.83	
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	02 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	19 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$	1,255,303.83
MONTO CONVENIO CON IVA		\$	
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 376,591.15		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 823,387.19	\$ 247,016.16	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 431,916.64	\$ 129,574.99	
TOTAL	\$ 1,255,303.83	\$ 376,591.15	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1,255,303.83	\$ 376,591.15	\$ 1,255,303.83



HOJA 1 de 2



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. ENRIQUE ALFREDO AGUILAR SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE ENRIQUE ALFREDO AGUILAR SANCHEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ



SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

