

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0037	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>DRENAJE: PLANTILLA APISONADA DEL 85 A 98% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE M3 10 A 30 CM. PROMEDIO ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, COMPACTADA CON PISON DE MANO. INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS, DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, ETC., FUERA DEL PERIMETRO DE LA OBRA HASTA 2 KM. INCLUYE CARGA EN EL SITIO Y DESCARGA A TIRO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 150 MM DE DIAMETRO SERIE 25. PARA DESCARGA DOMICILIARIA. INCLUYE MATERIALES, SEGUETA, PEGAMENTO, LÍMPIADOR, ESTOPA BLANCA, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM DE DIAMETRO SERIE 25. PARA DESCARGA DOMICILIARIA. INCLUYE MATERIALES, SEGUETA, PEGAMENTO, LÍMPIADOR, ESTOPA BLANCA, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC 8" A 6", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN: HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD, ASENTADO EN PEDACERÍA DE TABIQUE DE 6 CMS. DE ESPESOR. LOSA INFERIOR DE CONCRETO $f'c = 100$ KG/CM2 DE 10 CMS. MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO. INCLUYE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION, LIMPIEZA GRUESA EN ÁREA DE TRABAJO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO 0-50-50. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO 0-50-50. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO SECO, INCLUYE LA MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, DESMONTE DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENOS PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. DEMOLICION DE MURETES EN REGADERAS Y ESTRUCTURAS SECUNDARIAS S DE CONCRETO EXISTENTES. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE CONDUCCION. DE RESISTENCIA $f'c = 180$ KG/CM2, INCLUYE EL SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN DE TODOS LOS AGREGADOS PETREOS, DEL CEMENTO Y EL AGUA, LOS ADITIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO. FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO EN PROPORCION 1:5 PARA COLOCACION DE TABIQUE, Y REVOCO DE REGADERA, INCLUYE EL SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN DE TODOS LOS AGREGADOS Y EL AGUA, SUMINISTRO DE CEMENTO, FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE PASTA PARA PULIR PLANTILLA Y MUROS EN LAS EN LAS CARAS INTERIORES DE REGADERA PARA IMPEDIR FILTRACIÓN DE AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE PARA FORMAR LA SECCION DE LA REGADERA, DESENSOLVE Y DRENADO DE SEDIMENTOS DE DESARENADOR ANAEROBICO PRINCIPAL. ASI COMO SU MANTENIMIENTO INTERNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE PARA TOMAS, FABRICADA CON ACERO AL CARBÓN ASTM A-36, 30 CM * 45 CM</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	ISAAC VIVEROS HERNANDEZ				
R.F.C.	VIHI630603F74	REG. SEFIPLAN	5666	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0037	
FECHA	21 DE AGOSTO DE 2019	
IMPORTE	\$ 655,367.44	
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	11 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	28 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	11 DE OCTUBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 655,367.44
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 196,610.23	
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 542,508.88	\$ 162,752.66
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 112,858.56	\$ 33,857.57
TOTAL	\$ 655,367.44	\$ 196,610.23
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 655,367.44	\$ 196,610.23
		\$ 655,367.44



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. ISAAC VIVEROS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE ISAAC VIVEROS HERNANDEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021