



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.
2021-30-004-0120	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (P.U.O.T).- DEMOLICIONES A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 0 A 10 CM. DE ESPESOR (P.U.O.T).- CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD (P.U.O.T).- CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M (P.U.O.T) EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M (P.U.O.T) PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" (P.U.O.T) ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.50X1.50X50 CM DE PERALTE, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 (P.U.O.T) TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 40 CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" (P.U.O.T) RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM (P.U.O.T) ALBAÑILERIA REPOSICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS DE 10CMS DE ESPESOR DE F'c=150KG/CM2. ACABADO ESCOBILLADO (P.U.O.T) ESTRUCTURA DE CONCRETO.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM X 5.00 MT DE ALTURA CONCRETO F'c=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" (P.U.O.T) ESTRUCTURA METALICA.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" (99.61 KG X M2) SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR 8 PERFORACIONES DE 5/8" (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA PRINCIPAL CON MONTEN DE 10" CAL. 12 (9.55 KG X ML) EN CAJA CON UN DESARROLLO DE 20 MTS (P.U.O.T) SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.552 KG X ML) (P.U.O.T) CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE SECCION DE 35X35CMS, CON CINCO DOBLECES EN TORNO CON UN DESARROLLO DE 120 CMS. (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 Y HASTA UNA ALTURA DE 8.00 (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL. 14 (4.46 KG/ML) SOLDADO SOBRE ESTRUCTURA PRINCIPAL. (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26 RECTANGULAR (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR REDONDO DE 1/2" (0.994 KG/ML) EN LA PARTE BAJA DEL MONTEN DE 6" (P.U.O.T) INSTALACION PLUVIAL.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 2" X 2" CAL. 12 (4.00 KG X ML) (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAIANTE PLUVIAL A BASE DE PVC DE 4". (P.U.O.T) ACARREOS.- CARGA MANUAL A CAMION DE VOLTEO DE 7M3 Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION A IER KM. (P.U.O.T) ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION VOLTEO DE 7M3 A KMS SUBSECUENTES. (P.U.O.T) ACABADOS.- PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS COLUMNAS ZOCLOS TRABES Y PLAFONES (P.U.O.T) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 6.00 MTS (P.U.O.T) LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. (P.U.O.T) OBRA EXTERIOR ALUMBRADO PUBLICO.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR DE 80 WATTS MARCA DESERMA MODELO ALL IN ONE (P.U.O.T) SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO DE 3" DE DIAMETRO DE 5.00 M DE ALTURA (P.U.O.T) REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T) CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD (P.U.O.T) REPOSICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS DE 10CMS DE ESPESOR DE F'c=150KG/CM2. ACABADO ESCOBILLADO (P.U.O.T) LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. (P.U.O.T) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (P.U.O.T) EXTRAORDINARIOS.-DEMOLICION DE BASE EXISTENTE CON MAMPOSTERIA (P.U.O.T) RETIRO DE POSTES DE ACERO (P.U.O.T) RETIRO DE POSTE DE MADERA (P.U.O.T) COLOCACION DE REFLECTORES (P.U.O.T) COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE (P.U.O.T) PINTURA ESMALTE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES (P.U.O.T)</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	MEGA PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	MPC-040405-IC4	REG. SEFIPLAN	4893	REG. H. AYTO.	MAV/OP/001

CONTRATO		CONVENIO	
No.	FORTAMUN-DF/2021-30-004-0120		
FECHA	26 DE MARZO DE 2021		
IMPORTE	\$ 1,717,787.37		
FECHA DE INICIO	30 de Marzo 2021		
FECHA DE TÉRMINO	12 de Junio 2021		
FECHA DE INICIO REAL	30 de Marzo 2021		
FECHA DE TÉRMINO REAL	20 de Mayo 2021		

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 1,717,787.37
MONTO CONVENIO CON IVA	

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 515,336.21		
ESTIMACION No. 01 (UNO) NORMAL	\$ 502,736.22	\$ 150,820.87	
ESTIMACION No. 02 (DOS) NORMAL	\$ 849,659.76	\$ 254,897.93	
ESTIMACION No. 03 (TRES) NORMAL	\$ 164,623.80	\$ 49,387.14	
ESTIMACION No. 04 (CUATRO) EXCEDENTE	\$ 156,191.55	\$ 46,857.47	
ESTIMACION No. 05 (CINCO) EXTRAORDINARIA FINIQUITO	\$ 44,576.04	\$ 13,372.81	
TOTAL	\$ 1,717,787.37	\$ 515,336.21	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1,717,787.37	\$ 515,336.21	\$ 1,717,787.37



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA FI CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL MARTIN PENSADO RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBO POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
LIC. NAYELY TORAL RUIZ 2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL TEMPORAL

SINDICATURA
LIC. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ 2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021