

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD 2000, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN VERACRUZ."
2019-30-004-0011	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>RED DE 10".- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.), EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "B" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "C" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA., RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. (P.U.O.T.), ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (P.U.O.T.), POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), ENCOFRADO PARA TUBERÍA DE PVC A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, DE 56X50X5 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 4 (174") @ 20 EN AMBOS SENTIDOS., INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.), DESCARGAS.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.), EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "B" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "C" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 12" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6 X 45", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN., RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA., RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA., REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4", TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	ARIANA GUEVARA HERNANDEZ				
R.F.C.	GUHA9705305V5	REG. SEFIPLAN	27804	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0011	
FECHA	16 DE JULIO DE 2019	
IMPORTE	\$ 511,723.30	
FECHA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	05 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	23 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	05 DE OCTUBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	511,723.30
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 153,516.99			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 259,793.00	\$ 77,937.90		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 251,930.30	\$ 75,579.09		
TOTAL	\$ 511,723.30	\$ 153,516.99		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 511,723.30	\$ 153,516.99	\$	511,723.30




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. ARIANA GUEVARA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE ARIANA GUEVARA HERNANDEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021


SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021