

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A ACTOPAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2019-30-004-0032</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS MENORES DE 400 M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA. DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL. BASE PARA CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN= 40 X 40 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN D ELOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. AL 90% PRUEBA PROCTOR., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS., CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMEX. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M2 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.) ELABORACIÓN DE FACHADA DE PANEL DE TABLACEMENTO, CON FORME A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA FACHADA A BASE DE PANEL DE TABLA CEMENTO SEGUN DISEÑO ALTURA MAXIMA 3 MTS. LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) JARDINERIA, SUMINSTRO Y COLOCACION DE 8 PALMERAS. ETC.</p>
------------------------------------	---

<b>CONTRATISTA</b>	C&V BRUCKEN, S.A. DE C.V.				
<b>R.F.C.</b>	CBR161223TZ1	<b>REG. SEFIPLAN</b>	5715	<b>REG. H. AYTO.</b>	MAV002

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>No.</b>	FISM-DF/2020-30-004-0032	
<b>FECHA</b>	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>IMPORTE</b>	\$ <b>800,000.00</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	05 DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b>	05 DE DICIEMBRE DE 2020	

<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>			<b>\$ 800,000.00</b>
<b>MONTO CONVENIO CON IVA</b>			<b>\$ -</b>
<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 240,000.00</b>		
<b>ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL</b>	<b>\$ 290,981.29</b>	<b>\$ 87,294.39</b>	
<b>ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL</b>	<b>\$ 154,132.26</b>	<b>\$ 46,239.68</b>	
<b>ESTIMACION No. 3 NORMAL</b>	<b>\$ 179,224.22</b>	<b>\$ 53,767.27</b>	
<b>ESTIMACION No. 4 NORMAL</b>	<b>\$ 117,398.19</b>	<b>\$ 35,219.46</b>	
<b>ESTIMACION No. 5 FINIQUITO</b>	<b>\$ 58,264.04</b>	<b>\$ 17,479.20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	
<b>CARGOS AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SALDO A CANCELAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 800,000.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 800,000.00</b>



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**



ING. EDGAR VELASCO GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL DE C&V BRUCKEN , S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

2018-2021



SINDICO




LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICATURA  
2018-2021



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021