



Actopan
Gobierno municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."
2020-30-004-0013	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 CM. CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, GUARNICIONES Y BANQUETAS. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. PAVIMENTO. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN (MATERIAL III), EN CAJA HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50 M, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II., AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR , SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRÁULICA) A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE(20 KM) DE MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRÁULICA) EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO., SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. COMPLEMENTARIOS, RED DE DRENAJE DE 8" ., DESMONTAJE DE TUBERÍA DE CEMENTO SANITARIA SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, , RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO). DESCARGAS SANITARIAS. , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X 45°, REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM., RED DE AGUA. , REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9 M DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", ELABORACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON SECCIÓN DE 70x70x60 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6 APLANADO Y ACABADO PULIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR EN "C" DE 4" DE 100 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS CON PESO DE 55 KG.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	ISAAC VIVEROS HERNANDEZ				
R.F.C.	VIHI630603F74	REG. SEFIPLAN	5666	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2021-30-004-0013	N/A
FECHA	23 de abril de 2021	N/A
IMPORTE	\$ 2,226,268.97	N/A
FECHA DE INICIO	28 de abril de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	12 de julio de 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	28 de abril de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	28 de junio de 2021	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 2,226,268.97	
MONTO CONVENIO CON IVA				
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 667,880.70			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 1,174,244.96	\$ 352,273.49		
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 927,041.76	\$ 278,112.53		
ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 124,982.25	\$ 37,494.68		
TOTAL	\$ 2,226,268.97	\$ 667,880.70		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 2,226,268.97	\$ 667,880.70		\$ 2,226,268.97


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA




ING. ISAAC VIVEROS HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE ISAAC VIVEROS HERNANDEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ




PRESIDENCIA
2018-2021



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021