



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE 2018-30-004-0011 IDOLOS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
-----------	--

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p><b>PRELIMINARES:</b> TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, MOVIMIENTO DE POSTE DE TELMEX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., RETIRO DE ARBOL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" PARA TOMA DE AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>TRAGATORMENTA 1 Y 2:</b> EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO., PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLA DE 3.33 M X 0.83 M DE ANGULO 2" X 3/16" ENCAJONADO A CADA 5 CM DE SEPARACION Y CONTRAMARCO DE ANGULO 2 1/2 " X 3/16", TUBO ALCANTARILLADO S-25 10": EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., TENDIDO DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) PARA TUBERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 10" (25 CM.) DE DIAMETRO, DE P.V.C. S-25 PARA ALCANTARILLADO, ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10 X 6/6, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO., TUBO PLUVIAL ADS 24": REHABILITACION DE TUBO DE AGUA POTABLE: ALCANTARILLA PLUVIAL: REPARACION DE PAVIMENTO:</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA CCIDEC S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CCC1403259J3	REG. SEFIPLAN	19682	REG. H. AYTO.	14

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0011	CONV/FISM-DF/2018-30-004-0011
FECHA	07 DE MAYO DE 2018	05 DE JULIO DE 2018
IMPORTE	\$ 790,004.01	\$ 63,755.63
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	13 DE JULIO DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	14 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	13 DE JULIO DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	790,004.01
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	63,755.63
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 237,001.20			
(1N) UNO NORMAL	\$ 438,103.30	\$ 131,430.99		
(2N) DOS NORMAL	\$ 344,054.40	\$ 105,570.21		
(2E) DOS EXCEDENTES	\$ 71,601.94	\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 853,759.64</b>	<b>\$ 237,001.20</b>		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR				
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 853,759.64</b>	<b>\$ 237,001.20</b>	<b>\$</b>	<b>853,759.64</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. JOSE ANTONIO GUZMAN GUZMAN

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA CCIDEC S.A. DE C.V.

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

