

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS EN LA COLONIA SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."</b>
<b>2020-30-004-0018</b>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<b>PRELIMINARES.-</b> DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X40 MCS. DE SECCION, DEMOLICIÓN A MANO DE DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE,
	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS.-</b> TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., <b>PAVIMENTO.-</b> EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE ( SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA ) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRÁULICA) A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE(20 KM) DE MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRÁULICA) , SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 ( MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9 M DE TUBERÍA KITEC DE 1/2, RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS FE GRANDE S.A DE C.V.</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>CIP150603J65</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>3570</b>	<b>REG. H. AYTO.</b>	<b>MAV002</b>

	<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>No.</b>	FISM-DF/2021-30-004-0018	N/A
<b>FECHA</b>	26 de abril de 2021	N/A
<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 642,691.23</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO</b>	30 de abril de 2021	N/A
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	29 de junio de 2021	N/A
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	30 de abril de 2021	N/A
<b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b>	29 de junio de 2021	N/A

<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>			<b>\$ 642,691.23</b>
<b>MONTO CONVENIO CON IVA</b>			<b>N/A</b>
<b>No. ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	 <b>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS</b> <b>2018-2021</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 192,807.37</b>		
<b>ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL</b>	<b>\$ 145,224.08</b>	<b>\$ 43,567.22</b>	
<b>ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL</b>	<b>\$ 134,223.17</b>	<b>\$ 40,266.95</b>	
<b>ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL</b>	<b>\$ 331,804.61</b>	<b>\$ 99,541.38</b>	
<b>ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO</b>	<b>\$ 31,439.37</b>	<b>\$ 9,431.82</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 642,691.23</b>	<b>\$ 192,807.37</b>	
<b>CARGOS AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SALDO A CANCELAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 642,691.23</b>	<b>\$ 192,807.37</b>	



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 4:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA



---

C. SANTIAGO SANCHEZ JUAN  
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS FE GRANDE S.A DE C.V.

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



---

LIC. NAYELI TORAL RUIZ


SINDICO



---

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ  
SECRETARÍA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



---

ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

