



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE BOCANITA DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	<b>"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANITA DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2020-30-004-0207</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p><b>GUARNICIONES Y BANQUETAS.- PRELIMINARES.-</b> DESPALME A MANO HASTA 30 CM DE CAPA VEGETAL EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) - TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)- CORTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO HASTA 12 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTADORA DE DISCO DIAMANTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO EN LA DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO EN LA DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)- ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA A PALA. (P.U.O.T.)- TALA DE ARBOL DE 10 CM DE ESPESOR Y RETIRO DE FOLLAJE.- <b>GUARNICIONES Y BANQUETAS.-</b> EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)- ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)- ELABORACIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 10 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)- RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)- BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)- BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)- BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 CON ANCHO VARIABLE Y ESPESOR DE 12CMS ACABADO CON TEXTURIZADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)- LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. (P.U.O.T.)-</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	MEGA PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	MPC-040405-IC4	REG. SEFIPLAN	4893	REG. H. AYTO.	MAV029

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FEFMPHM/2020-30-004-0207	
FECHA	28 DE AGOSTO DE 2020	
IMPORTE	\$ <b>400,000.00</b>	
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	30 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	03 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ <b>400,000.00</b>	
MONTO CONVENIO CON IVA				
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 <b>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS</b> 2018-2021	
ANTICIPO	\$ <b>120,000.00</b>			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 132,010.63	\$ 39,603.19		
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 251,842.43	\$ 75,552.73		
ESTIMACION No. 3 (TRES) EXCEDENTE FINIQUITO	\$ 16,146.94	\$ 4,844.08		
<b>TOTAL</b>	\$ <b>400,000.00</b>	\$ 120,000.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ <b>400,000.00</b>	\$ <b>120,000.00</b>		\$ <b>400,000.00</b>



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL MARTIN PENSADO RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ  
SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN OBRAS  
PUBLICAS  
2018-2021