

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA"
2020-30-004-0028	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PAVIMENTO HIDRÁULICO.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 30 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. EXTRAORDINARIOS.- DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., CONSTRUCCION DE ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO)
-----------------------------	--

CONTRATISTA	PESSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.				
R.F.C.	PPE1012101A1	REG. SEFIPLAN	5116	REG. H. AYTO.	MAV036

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0028	
FECHA	17 DE JULIO DE 2020	
IMPORTE	\$ 869,971.39	
FECHA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	21 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	24 DE JULIO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	21 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	869,971.39
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 260,991.42			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 823,768.49	\$ 247,130.55		
ESTIMACION No. 1 "A" EXCEDENTE	\$ 29,723.90	\$ 8,917.17		
EST. 1 EXTRAORDINARIA FIN.	\$ 16,479.00	\$ 4,943.70		
		\$ -		
TOTAL	\$ 869,971.39	\$ 260,991.42		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 869,971.39	\$ 260,991.42		

(Handwritten signatures and initials)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI

REPRESENTANTE LEGAL DE PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021