

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	<b>"REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2019-30-004-0112</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILÉ DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M., TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1.6, ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE SECCION DE 0.50X0.50X0.50 CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y REVENIMIENTO DE 10 +/- 2 ARMADO CON 4 VARILLA DEL # 3 (3/8") Y 3 ESTRIBOS DEL # 2, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8". ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESTRIADO, INCLUYE: CIMBRADO,DESCIMBRADO, CORTE CON SIERRA EN CONCRETO(5CMS. DE PROFUNDIDAD) Y JUNTA EN PISOS DE CONCRETO, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1.6, BASE PARA TINACO CONSISTENTE EN TRES CUÑAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ANCHO POR 15 A 30 CMS. DE ALTURA Y 1.20 MTS DE LARGO, ELABORADO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 (3/8"), REGISTRO DE 0.40X0.60X0.75 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN 13 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO, REGISTRO DE 0.40X0.60X1.18 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN 13 CM., ALBAÑILERIA EDIFICIO C.- DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, DEMOLICIÓN A MANO DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CMS, DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 M., EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2., CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1.6, ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE SECCION DE 0.50X0.50X0.50 CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2 , CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8"), ACABADOS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORTER TIPO MARMOL O SIMILAR DE 33 X 33 CM., ASENTADO CRES, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRÍN DE AZULEJO BEIGE DE 20.00 X 30.00 CM, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, HERRERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SECCION 0.85X 2.2 MT DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14 (1.77 KG/ML) Y LAMINA DE TABLERO GALVANIZADA DE 0.92 x 2.44 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SECCION 0.90 X 2.2 MT DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14 (1.77 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SECCION 1.20X 2.2 MT DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14 (1.77 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SECCION 2.13X2.2 MT DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14 (1.77 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTÓN CORREDIZO DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 2.13 X 2.2 M, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO CEMENTAR, DE 2". MUEBLES DE BAÑO.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO , INSTALACION DE GAS LP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 200 LTS. INSTALACION ELECTRICA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA 4X4" DE 3/4". CARPINTERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.85X2.13 m. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO).
-----------------------------	--

CONTRATISTA	XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS				
R.F.C.	AUCX760921HUA	REG. SEFIPLAN	6661	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2019-30-004-0112	
FECHA	23 DE JULIO DE 2019	
IMPORTE	\$ <b>1,599,964.06</b>	
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	13 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	30 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	13 DE OCTUBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	<b>1,599,964.06</b>
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ <b>479,989.22</b>			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 729,749.90	\$ 218,924.97		
ESTIMACION (2N) DOS NORMAL	\$ 783,562.36	\$ 235,068.71		
ESTIMACION (3F) TRES FINIQUITO	\$ 86,651.80	\$ 25,995.54		
TOTAL	\$ <b>1,599,964.06</b>	\$ 479,989.22		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ <b>1,599,964.06</b>	\$ <b>479,989.22</b>	\$	<b>1,599,964.06</b>



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

SI MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

ARQ. XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS  
REPRESENTANTE LEGAL DE XOCHITL EVELIA AGUILAR CALLEJAS

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA .**



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ  
**PRESIDENCIA**  
2018-2021



SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS  
**SINDICATURA**  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS**  
2018-2021