

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COYOLILLO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2021-30-004-0011	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE. GUARNICIONES Y BANQUETAS.- EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO Premezclado F'C=150 KG/CM², DE SECCIÓN 15 X 20 X 40, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. BANQUETA DE CONCRETO Premezclado F'C=150 KG/CM². AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. PAVIMENTO HIDRÁULICO.- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERÍA (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVS.M. SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO Premezclado MR 36 (MR DE 36 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13 MM, 9 M DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. EXTRAORDINARIOS.- EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CEPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., RENIVELACIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO COMÚN CON MUROS DE TABIQUE, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, PLANTILLA DE 6 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4", MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4", MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO EXTENDIDO DE MEDIANA DENSIDAD, PARA POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DUCTIL PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CONSTRUIDO A BASE DE DOBLE BOYA LISA METÁLICA DE 22.5x22.5x6.5 cm., ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 20 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM², VENTILACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, LARGO DE 1.30 MTS., TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 40X40CM., TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL MADURO DE 10 A 20 M. DE ALTURA Y UN ESPESOR DE 1.00 M. DE DIÁMETRO.</p>
-----------------------------	--

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CIT970922RF6	REG. SEFIPLAN	3586	REG. H. AYTO.	MAV/OP/022

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2021-30-004-0011	CONV/FISM-DF/2021-30-004-0011
FECHA	13 DE MAYO DE 2021	
IMPORTE	\$ 2,999,252.42	\$ 215,485.53
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2021	31 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO	15 DE AGOSTO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL	17 DE MAYO DE 2021	31 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO REAL	13 DE JULIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 2,999,252.42
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ 215,485.53

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 899,775.73		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 1,273,348.96	\$ 382,004.69	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 1,166,660.86	\$ 349,998.26	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 506,360.90	\$ 151,908.27	
ESTIMACION No. 4 EXCEDENTE	\$ 52,881.70	\$ 15,864.51	
ESTIMACION No. 5 FINIQUITO	\$ 215,485.53	\$ -	
TOTAL	\$ 3,214,737.95	\$ 899,775.73	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 3,214,737.95	\$ 899,775.73	\$ 3,214,737.95




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ARQ. VICTOR SEQUEDA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO TEMPORAL H. AYUNTAMIENTO



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021