



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

Table with 2 columns: No. OBRA: 2018-30-004-0113 and "AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN DE RED ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS and OBRA CIVIL: TRAZO Y ALINEAMIENTO DE POSTES, REGISTROS DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, MURETES DE MEDICIÓN PARA RED ELÉCTRICA, CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECANICA, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO, "C" TIPO III (ROCA), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS (P3B) DE 3 VÍAS PARA ALIMENTACIÓN DEL TRANSFORMADOR, CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE DIÁMETRO ROJO, ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) DE DUCTOS APISONADO A MANO AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO BASE 70-30 COMPACTADO P POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95 % PRUEBA PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRECAUCIÓN DE 30 CMS. DE ANCHO NORMA C.F.E. EN TRES FRANJAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, 20 CM DE ESPESOR AGREG. MAX. 3/4" TRITURADO CON CEMENTO CPC 30 R, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO TN - RMTB3 DE 1.16 X 1.16 x 1.16 MTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO TN - BT3FRMTB3 DE 1.16 X 1.16 x 1.16 MTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO PARA ARROYO NORMA CFE-TA84BHFA (210 KGS), INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLOS DE PRUEBA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO 84 B POLIMERICA PARA BANQUETA NORMA CFE-TA84BHFB (125 KGS), MEDIA TENSIÓN: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA ENTRONQUE EN MEDIA TENSIÓN TRIFASICO 3CF10 PARA TRANSICIÓN AEREA - SUBTERRANEA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV PARA ENTRONQUE TRIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO TIPO RISE POLE 15 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TERMO CONTRATIL 15 KV 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PADC 4" Y BOTA TERMOCONTRACTIL 3 VIAS 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO 15 KV 200 AMP OCC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR INSERTO 15 KV 200 AMP OCC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS MULTI ATERRIZADO, EN TRANSICIÓN AEREA A SUBTERRANEA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA DS XLP CAL. 1/0 AWG DE ALUMINIO 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE PEDESTAL 45 KVA 13200/7620-220/127V., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA EN REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 30 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE NUMERACIÓN Y CODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y BANCOS DE TRANSFORMACIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE C.F.E., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA DE EQUIPO DE MEDICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATAS TIPO ZAC BIMETALICAS PARA CONEXIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL 3F4H CU 2 IC/CFASE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARA CANALIZACIÓN DE TRANSFORMADOR CON EQUIPO DE MEDICIÓN E ITM.

Table with 2 columns: CONTRATISTA CARLOS ABURTO BARCENAS and R.F.C. AUBC6509118N9

Table with 3 columns: No., CONTRATO, and CONVENIO. Rows include FECHA, IMPORTE, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, FECHA DE INICIO REAL, FECHA DE TÉRMINO REAL.

Table with 4 columns: No. ESTIMACION, IMPORTE, AMORTIZACIÓN ANTICIPO, and total amounts. Rows include MONTO CONTRATADO CON IVA, MONTO CONVENIO CON IVA, ANTICIPO, ESTIMACION (1) UNO NORMAL, ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO, TOTAL, CARGOS AL CONTRATISTA, SALDO A CANCELAR, SUMAS IGUALES.

Handwritten signatures and notes on the right side of the document.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

\_\_\_\_\_  
C. C.P. CARLOS ABURTO BARCENAS  
REPRESENTANTE LEGAL DE CARLOS ABURTO BARCENAS

**RECIBE POR LA DEPENDENCIA**




PRESIDENCIA  
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

SINDICO



\_\_\_\_\_  
C. LUCERO JAZMIN BARRADAS  
SINDICO PRIMEROS  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

\_\_\_\_\_  
ARQ. MELQUIDES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021