

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA:	"REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0136	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.-TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, CIMENTACION.- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CIMENTACION DE 1.20X1.20X20 CM. DE PERALTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON UNA PARRILA CON VARS. DEL No. 4 (1/2") CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 X 0.90 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 @17 CM., TRABE DE LIGA (CT) DE SECCION 20 X 35 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8"), ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA.- REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ESTRUCTURA.- COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 35 X 35 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 18 CM. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR, (149.38 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, 6 PERNOS DE 5/8 AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN ARMADURA PRINCIPAL DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 8" X 3" CAL.12 (7.78 KG x ML) EN CAJA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" (1.552 KGxML) PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS, FIJADA CON REMACHES Y PIJAS AUTOTALADRANTES SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2" CAL.12 (5.66 KG x ML), SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO (0.996 KGxML) EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SOPORTE PARA CANAL PERIMETRAL DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 12, (2.82 KG/ML) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, (99.59 KG/M2) SECCION RECTANGULAR, SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL EN EXTREMOS Y CUERDA INFERIOR DE CERCHA, INCLUYE ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., ACARREOS.- CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES., ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO. ACABADOS.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 MTS. TRABAJO TERMINADO., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	GUADALUPE MORALES COBOS				
R.F.C.	MOCG780523DY0	REG. SEFIPLAN	34256	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2020-30-004-0136	N/A
FECHA	31 de agosto de 2019	N/A
IMPORTE	\$ 800,000.00	N/A
FECHA DE INICIO	4 de septiembre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	2 de noviembre de 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	4 de septiembre de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	2 de noviembre de 2020	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 800,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			N/A
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 <p>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p>
ANTICIPO	\$ 240,000.00		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 288,109.68	\$ 86,432.90	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 289,349.15	\$ 86,804.75	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 191,282.96	\$ 57,384.89	
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO	\$ 31,258.21	\$ 9,377.46	
TOTAL	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. GUADALUPE MORALES COBOS
REPRESENTANTE LEGAL DE GUADALUPE MORALES COBOS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

PRESIDENCIA
2018 - 2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ 2018-2021

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021