



Actopan
Gobierno municipal



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULAS EN TEBACOM TELEBACHILLERATO LA ESPERANZA CON CLAVE: 30ETK00011, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0022	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.-DESPLAME A MANO HASTA 20 CM EN MATERIAL VEGETAL, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, CIMENTACION EXCAVACION A MANO EN CEPAS INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, BASE PARA CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN= 30 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA COMPACTADO AL 85 % DE S.P.V. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CEMENTANTE) COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. AL 90% PRUEBA PROCTOR, ELABORACIÓN DE CONTRA TRABE (CT-01), DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. (7), ESTRIBOS DE 1/4", ELABORACIÓN DE CONTRA TRABE (CT-02), DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. (7), ESTRIBOS DE 1/4, ESTRUCTURA.- CIMBRA APARENTE EN LOSA. PRIMER USO EN AREA DE CONTACTO, CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 20 X 30 CM, PRIMER USO EN AREA DE CONTACTO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIÁMETRO 1/4, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIÁMETRO 3/8, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIÁMETRO 1/2, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. ALBAÑILERIA.- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM EN 13 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN= 13 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4, DALA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, SECCIÓN= 13 X 20 CM, CONCRETO F'C=2000 KG/CM2-3/4, FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2.5 cm, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON GRAVA CON TAM. MAX. DE 3/4, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON GRAVA VOLCÁNICA CON TAM. MAX. DE 3/4, FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2.5, ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO CONFORME A PLANO. ACABADOS.- PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 1a. PARA TRAFICO COMERCIAL MODERADO DE 33 x 33 Cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VIMEX MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA EN EDIFICIOS, EN VIDRIOS, PISOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90X2.13, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES COMERCIALES DE 3, INSTALACION ELECTRICA.- SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CAJA Y TUBERÍA DE PVC LIGERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER (0.30 X 0.30) M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL SQUARE-D O SIMILAR Q08, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 15 A 50 amp, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA COOPERWELD DE 3.00 mX19mm, INSTALACION HIDRAULICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERNA COBRE A FIERRO DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COFLEX DE 13 MM PARA W.C, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COFLEX DE 13 MM PARA LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 19 MM, INSTALACION SANITARIA.- ELABORACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 40x60x60, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM (2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM (2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM (2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE P.V.C. SANITARIO DE 100 MM (4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM (2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PVC PARA LAVABO DE 50 MM (2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM (2").</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	RIHECA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				
R.F.C.	RCO100224UU7	REG. SEFIPLAN	15926	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0022	N/A
FECHA	5 de agosto de 2020	N/A
IMPORTE	\$ 1,296,219.52	N/A
FECHA DE INICIO	12 de agosto de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO	9 de noviembre de 2020	N/A
FECHA DE INICIO REAL	12 de agosto de 2020	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	9 de noviembre de 2020	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	1,296,219.52
MONTO CONVENIO CON IVA				N/A
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 388,865.86			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 191,894.04	\$ 57,568.21		
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 480,687.69	\$ 144,206.31		
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 256,033.82	\$ 76,810.15		
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) NORMAL	\$ 182,681.47	\$ 54,804.44		
ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO	\$ 184,922.50	\$ 55,476.75		
TOTAL	\$ 1,296,219.52	\$ 388,865.86		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 1,296,219.52	\$ 388,865.86	\$	1,296,219.52


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C.P. JOSÉ LUIS RIVADENEYRA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE RIHECA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

PRESIDENCIA
2018-2021


SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

