



Actopan
Gobierno municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA , EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0208	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	RED ELECTRICA.- TRAZO Y ALINEAMIENTO PARA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA., TALA DE ARBOL DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO (CORTADO A 10.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO), DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CABLE EXISTENTE, INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL Y ACARREO SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR., DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE EXISTENTE, INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL Y ACARREO SEGÚN INDICACIONES DEL SUPERVISOR., SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 12-750 DE CONCRETO INCLUYE : HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL Y MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO TS30/RD2 EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: AISLADORES DE PASO 13PC, OJO RE; CLEMAS DE RAL 8, AISLADORES ASUS PARA 25KVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO (AD2N/AD2) MEDIA TENSIÓN INCLUYE: CRUCETA CV4, PLACA 1PA, AISLADOR ASUZ 15KV CLEMA RAL 8, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DEHERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO (RD2N/1TR2B) EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: CRUCETA CV4, PLACA 1PA, AISLADOR 13PC, AISLADOR ASUZ 15KV, CLEMA RAL 8, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO VS2N EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: CRUCETA CV4, PLACA 1PA, AISLADOR 13 PC, TIRANTE T-2 TORNILLO MAQUINA, ABRAZADERA 1BS, ABRAZADERA 1U, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA DE RAMATE TIPO 3R PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA 2BS, BASTIDORES 1B, AISLADOR TIPO CARRETE 1C, CONECTOR BIMETALICO 3/0, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO 2R3 EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA 2BS, BASTIDOR TIPO B-3, AISLADOR TIPO CARRETE 1C, CONECTOR BIMETALICO CAL 3/0, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 3/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE RETENIDA TIPO REA,(RETENIDA ESTACA Y ANCLA)CON CABLE DE ACERO 5/16, INCLUYE: OJO RE, AISLADOR TIPO PIÑA 3R, CABLE DE ACERO AG 5/16, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE HERRAJES PARA VESTIDO DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA),INCLUYE: ABRAZADERAS 2BS, GRAPA Y BASE RB, TUBO GALV. 2" DE DIÁM., AISLADOR TIPO PIÑA 3R, GRAPA PARALELA, GUARDACABO, PERNO ANCLA CONICA C-3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA CON TRES VARILLAS, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4 CONECTORES, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA CON UNA VARILLA, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4 CONECTORES, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO DE 50KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA 13.2/7620/127 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EL CARGO POR LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CRA190517NAA	REG. SEFIPLAN	29365	REG. H. AYTO.	MAV004

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FEFMPHM/2020-30-004-0208	
FECHA	30 DE OCTUBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ 250,000.00	\$ -
FECHA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE DICIEMBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	250,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 75,000.00			
ESTIMACION No. (1N) UNO NORMAL	\$ 181,487.63	\$ 54,446.29		
ESTIMACION No. (2F) DOS FINIQUITO	\$ 68,512.37	\$ 20,553.71		
TOTAL	\$ 250,000.00	\$ 75,000.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 250,000.00	\$ 75,000.00	\$	250,000.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



G. RAFAEL CORREA HERNANDEZ
CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS
2018-2021

SINDICO



SINDICATURA
LIC. NAYELI TORAL RUIZ
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021