

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	<b>"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA HACIA BLANCA ESPUMA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2020-30-004-0003</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<b>RED DE 8".-</b> TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.), <b>EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III</b> DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)</b> , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" ( 20 CM. )</b> DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)</b> . INCLUYE: VOLTEO CON PALA., <b>RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN</b> . INCLUYE: VOLTEO CON PALA., <b>ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO</b> , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. (P.U.O.T.), <b>ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE</b> , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (P.U.O.T.), <b>POZO DE VISITA TIPO COMÚN</b> , CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD., <b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO)</b> .,
	<b>DESCARGAS.-</b> TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.), <b>EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III</b> DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)</b> , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" ( 15 CM. )</b> DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., <b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6"</b> , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X 45"</b> , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., <b>RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)</b> . INCLUYE: VOLTEO CON PALA., <b>RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN</b> . INCLUYE: VOLTEO CON PALA., <b>ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO</b> , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. (P.U.O.T.), <b>ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE</b> , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (P.U.O.T.), <b>REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M.</b> MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CONTRATISTA	ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ				
R.F.C.	VIHI630603F74	REG. SEFIPLAN	5666	REG. H. AYTO.	MAV012

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0003	
FECHA	28 DE JULIO DE 2020	
IMPORTE	\$ <b>697,323.04</b>	\$
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	04 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE AGOSTO DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ <b>697,323.04</b>
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ <b>209,196.91</b>		
ESTIMACION No. (1N) UNO NORMAL	\$ 607,003.12	\$ 182,100.94	
ESTIMACION No. (2F) DOS FINIQUITO	\$ 90,319.92	\$ 27,095.98	
<b>TOTAL</b>	\$ <b>697,323.04</b>	\$ <b>209,196.91</b>	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ <b>697,323.04</b>	\$ <b>209,196.91</b>	\$ <b>697,323.04</b>



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE ISAAC VIVEROS HERNÁNDEZ

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA


PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS




SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

