



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ"
2021-30-004-0119	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES.-TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES , BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2. CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL (P.U.O.T) ,GUARNICIONES Y BANQUETAS.- EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 MTS. HASTA 1.0 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T). RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T). ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X20X40, INCLUYE CIMBRA METALICA, VACIADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN (P.U.O.T). BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE VOLTEADOR, CIMBRA EN REGLAS, FRONTERAS Y DESCIMBRADO , MAN O DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T). SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO MARCA COMEZ O SIMILAR, CON UN DESARROLLO DE 30 CMS DE DESARROLLO PROMEDIO INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS (P.U.O.T). COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 7 MTS.DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC DE 3" A 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN GALVANIZADA DE 1/2", 2 CONECTORES DE 1/2", EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS, DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HASTA 40CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD TRÁFICO PESADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PAVIMENTO.- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 40 CMS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR MEDIO DEL CAJE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PSVM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T). SUMIISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T). PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 38 DE 18 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO DE 10 CMS, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, ACABADO INTEGRAL CON FLOTADORA DE ALUMINIO Y CON RASTRILLO METALICO, CURADO Y JUNTAS MACHIMBRADAS. JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CONN POLIDUCTO DE 3/4", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN (P.U.O.T). JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CMS DE LONGITUD COLOCADA A CADA 30 CMS DE SEPARACION RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN (P.U.O.T). JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAVIMENTO A BASE DE CELOTEX O SIMILAR DE 10 MM. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION (P.U.O.T). CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 6.5 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T) . CALAFATEO EN JUNTA A BASE DE ASFALTO EN CUÑETE, INCLUYE LIMPIEZA DE LAS JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO (P.U.O.T). CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO (P.U.O.T). ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO (P.U.O.T). LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREOS HORIZONTAL (P.U.O.T). CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 38 INCLUYE ACABADO INTEGRAL CON FLOTADORA DE ALUMINIO Y CON RASTRILLO METLICO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.OT)</p>
-----------------------------	--

CONTRATISTA	VERONICA CASTILLO LÓPEZ				
R.F.C.	CALV7210173E7	REG. SEFIPLAN	28417	REG. H. AYTO.	MAV/OP/002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2021-30-004-0119	N/A
FECHA	26 DE MARZO DE 2021	N/A
IMPORTE	\$ 3,382,254.89	\$ -
FECHA DE INICIO	29 DE MARZO DE 2021	-
FECHA DE TÉRMINO	11 DE JUNIO DE 2021	-
FECHA DE INICIO REAL	29 DE MARZO DE 2021	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE MAYO DE 2021	-

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$ 3,382,254.89
MONTO CONVENIO CON IVA		\$ -
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 1,014,676.47	
ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL	\$ 1,759,825.68	\$ 527,947.70
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 1,622,429.21	\$ 486,728.76
TOTAL	\$ 3,382,254.89	\$ 1,014,676.47
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 3,382,254.89	\$ 1,014,676.47
		\$ 3,382,254.89



[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. VERONICA CASTILLO LOPEZ
VERONICA CASTILLO LÓPEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO MUNICIPAL TEMPORAL

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



SINDICATURA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOZA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021