

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN VERACRUZ.
2019-30-004-0010	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DRENAJE DE 8". - TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 250 KG/CM2 DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, 7, 14, 22, Y 28 DIAS. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE AISLAMIENTO, SELLADO CON SELLADOR ELASTOBITH RH MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR DE 13x28 MM Y CELOTEX DE 13 MM x 142 MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "B" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO).
	DESCARGAS TUBERIA 6". - TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "B" DE 0 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 6" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6 X 45", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1/4", TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN. ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.

CONTRATISTA	EUSEBIO AGUILAR DE DIOS				
R.F.C.	AUDE760814IE9	REG. SEFIPLAN	21331	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0010	
FECHA	02 DE MAYO DE 2019	
IMPORTE	\$ 494,211.55	
FECHA DE INICIO	08 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	06 DE JULIO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	08 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	06 DE JULIO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	494,211.55
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 148,263.47			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 356,883.29	\$ 107,064.99		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 137,328.26	\$ 41,198.48		
TOTAL	\$ 494,211.55	\$ 148,263.47		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 494,211.55	\$ 148,263.47	\$	494,211.55



(Handwritten signatures and initials)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. EUSEBIO AGUILAR DE DIOS

REPRESENTANTE LEGAL DE EUSEBIO AGUILAR DE DIOS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021