

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PUENTE (VADO) VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2018-30-004-0027	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE EDIFICACIONES, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA CONFORMACIÓN DE BORDO, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU FVSM.</p> <p>CIMENTACIÓN: CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA DE CONTACTO COMÚN EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.80 M. DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.50 M., A UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.50 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN. PAVIMENTO HIDRAULICO: CIMBRA DE CONTACTO COMÚN EN FRONTERAS DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE PERALTE. PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", 10-12. INCLUYE: ACABADO SUPERFICIAL FLOTADO Y PEINE METÁLICO TEXTURIZADOR CURADO DE CONCRETO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA MÉCANICA DE DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE UN TERCIO DEL ESPESOR DEL ELEMENTO. CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON GRAVA CON TAM. MAX. DE 3/4" DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INFORMATIVO DE 0.90 x 1.80, IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA VINÍLICA.</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	RAMSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	RCO121002PU7	REG. SEFIPLAN	20692	REG. H. AYTO.	19

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0027	
FECHA	04 DE MAYO DE 2018	
IMPORTE	\$ 493,979.79	
FECHA DE INICIO	08 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	06 DE JULIO DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	08 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	06 DE JULIO DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	493,979.79
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 148,193.94			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 406,245.64	\$ 121,873.69		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 87,734.15	\$ 26,320.25		
TOTAL	\$ 493,979.79	\$ 148,193.94		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ 493,979.79	\$ 148,193.94	\$	493,979.79



SINDICATURA
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. VICTOR MANUEL VALENZUELA RAMON
RAMSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIDES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021